

REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
29 de agosto de 2025	09:55	11:26	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Ricardo Guilherme Hobbs	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	NÃO
	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	NÃO
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Sidney Nince	Anatel
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Gabriel Carlini Montes da Silva	Antel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel
Túlio Miranda Barros	Anatel
Evandro Leo Koberstein	Anatel
Afonso Rocha Ferreira Junior	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Marcio Valente Feitosa	Telefonica
Antônio Celso Guimaraes Teixeira	MCom
Jordan Silva de Paiva	MCom
Eduardo Takafashi de Alcantara	MCom
Raul Lara Campos	Claro
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Patricia de Oliveira Abreu	EAF

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
William Ho	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Antonio Parrini Pimenta	EAF
Ho Yueh Chuch	EAF
Leonardo Waideman Liebana	EAF
Alexandre Barsi Pappas	EAF
Silvio Artur Meira Wellisch	EAF
Renato de Goes Ribeiro	EAF
Sebastião Sergio de Oliveira Junior	TIM

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DAS ATAS DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2025, E DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2025.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DA TVRO.
5	ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
6	ITEM 6 DA PAUTA: : IINFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
8	ITEM 8 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
9	ITEM 9 DA PAUTA: : DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2025.

3. RELATO DA REUNIÃO


Saudação	Inicialmente, o Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e informou que, conforme previsão do Regim na qualidade de Secretário Executivo do GAISPI , substituiria o Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri , conduzindo a presente Reunião Ordinária.						
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre as minutas da Atas previamente circuladas. questionou os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com a aprovação dos documentos. Não havendo manifestações contrárias, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que ficam aprovadas as Atas da 41ª Reunião Ordinária do GAISPI, re 23 de julho de 2025, e da 12ª Reunião Extraordinária do GAISPI, realizada no dia 15 de agosto de 2025. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.						
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades da EAF. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e passou a projetar a sua apresentação, cuja agenda do Informe das EAF abordou os seguintes itens: 1. Atesto Migração TVRO; 2. Fase Extra – Brasil Antenado; 3. Projeto PAIS; 4. Projeto Rede Privativa de Governo; e 5. Sustentabilidade. Sobre o primeiro item de sua agenda, <u>Atesto Migração TVRO</u>, o Sr. Leandro Guerra exibiu o <i>slide</i> abaixo reproduzido que consolida as informações e migração TVRO, registrando que, no entendimento da EAF, estariam aptos a tomar a deliberação prevista nesta Reunião Ordinária: 1. Atesto Migração TVRO Total de Instalações: 5.018.936 Abrangência: 5.570 Municípios do Brasil Período de Agendamento: 20/06/22 a 30/06/25 (+ 3 anos) <table><tr><th>Instalações</th><th>Out. Qualifica</th><th>% Instalações Qualificadas</th></tr><tr><td>5.018.936</td><td>41.704.363</td><td>12,03%</td></tr></table> Comunicação ➤ Mídia Local em cada fase ➤ Mídia Nacional e Digital por todo o Período ➤ Campanha de Reforço : 17/03/25 a 04/04/25 ➤ Campanha de Reta Final : 18/05/25 a 19/06/25 Comprovações ➤ Evidências de Instalação (Disponibilizado acesso completo a base de dados em 21/08/25) ➤ Declaração da Agência de Publicidade da veiculação das campanhas ➤ PPA (Procedimento Pré-Acordado) de verificação por entidade externa (Grant Thorton) EAF	Instalações	Out. Qualifica	% Instalações Qualificadas	5.018.936	41.704.363	12,03%
Instalações	Out. Qualifica	% Instalações Qualificadas					
5.018.936	41.704.363	12,03%					

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** passou para o segundo item de sua agenda, Fase Extra – Brasil Antenado, projetando *slide* que mostra as informações desde o início da atuação da entidade no dia 14 de julho de 2025 até dia 28 de agosto de 2025, nos 77 municípios da Etapa A:

Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** passou para o segundo item de sua agenda, Fase Extra – Brasil Antenado, projetando *slide* que mostra as informações desde o início da atuação da entidade no dia 14 de julho de 2025 até dia 28 de agosto de 2025, nos 77 municípios da Etapa A:

2. Fase Extra – Brasil Antenado (28/08/25)

Diretriz Fase Extra TVRO – Portaria MCOM nº 17.337/2025




Especificamente sobre a Etapa A, o **Sr. Leandro Guerra** projetou o *slide* abaixo transcrito que mostra o mapa onde estão os 77 municípios em que se 212 mil famílias aptas a receber a parabólica, lembrando que esse agendamento ocorrerá até o dia 12 de outubro e que são 6 estados envolvidos: concentração maior nos estados do Maranhão e do Piauí, tanto em termos de cidades quanto em termos de instalações:

2. Fase Extra – Brasil Antenado

Etapa A

ETAPA	INÍCIO DE AGENDAMENTOS	FIM DE AGENDAMENTOS	TOTAL DE DIAS DE AGENDAMENTO	QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS	FAMÍLIAS APTAS
ETAPA "A"	14 / 07 / 2025	12 / 10 / 2025	90	77	212.038
ETAPA "B"	13 / 10 / 2025	11 / 01 / 2026	90	138	227.895
ETAPA "C"	12 / 01 / 2026	12 / 04 / 2026	90	108	223.627



Em seguida, exibiu a relação dos 77 municípios da Etapa A da Fase Extra distribuídos nos 6 estados brasileiros:

2. Fase Extra – Brasil Antenado

Etapa A

UF	Município	Famílias Aptas
MA	Santana do Maranhão	2.245
MA	Jatobá	1.431
MA	Alfonso Cunha	2.226
MA	Lagoa do Mato	2.110
MA	Fortuna	2.585
MA	Panaramá	4.549
MA	Chapadinha	22.935
PI	Guaribas	699
PI	São Gonçalo do Gurgueia	676
PE	Dormentes	1.815
PI	Julio Borges	945
MA	Santa Filomena do Maranhão	1.415
MA	São Roberto	1.423
MA	São Raimundo do Doca Bezerra	1.385
PE	Santa Filomena	1.252
PI	Palmeira do Piauí	1.331
PI	Riocho Frio	1.398
PE	Santa Cruz	1.935
PA	Paléstina do Pará	1.735
PI	Alvorada do Gurgueia	1.482
PI	Morro Cabeza no Tempo	1.112
PI	Colônia do Gurgueia	2.581
PI	Barrach	1.175
PI	Currais	1.309
PA	Cumaru do Norte	2.717
MA	Porto Rico do Maranhão	2.463

UF	Município	Famílias Aptas
MA	Cantanhede	3.410
MA	Marajá do Sena	1.543
MA	Pirapemas	2.638
MA	Serrano do Maranhão	5.775
MA	Santo Amaro do Maranhão	3.639
PI	Redenção do Gurgueia	3.372
MA	Centro Novo do Maranhão	4.111
PI	Curimatá	2.722
PA	Picarra	3.444
MA	Bacuri	3.562
MA	Paulino Neves	3.928
PA	Azeiro	2.663
MA	Jenipapo dos Vieiras	3.991
MA	Itaipava do Grajaú	4.610
MA	Alame	6.733
PA	Trailão	2.668
MA	Apicum-Açu	6.384
MA	Turialvo	9.046
MA	Pedro do Rosário	8.322
RN	São Vicente	1.011
RN	São Bento do Norte	1.129
RN	Pedra Grande	1.158
RN	Messias Tangino	1.178
PI	Capitão Gervásio Oliveira	1.184
PI	Direito Arcoverde	1.235
PI	Jolo Costa	578

UF	Município	Famílias Aptas
PI	Fartura do Piauí	1.268
PI	Acauã	960
PI	Tamboril do Piauí	612
RN	Florânia	1.297
PI	Baixa Grande do Ribeiro	2.891
PI	Lagoa do Barro do Piauí	787
PI	Queimada Nova	996
RN	Parazinho	1.058
PI	Ribeiro Gonçalves	1.454
CE	Deputado Irapuan Pinheiro	1.494
PI	Jurema	1.638
PI	Anísio de Abreu	1.546
PI	Dom Inocêncio	1.703
RN	Jandaira	1.640
CE	Catunda	2.341
RN	Calçara do Norte	1.818
CE	Solondopole	2.564
PI	Caracol	2.109
RN	São Miguel do Gostoso	2.450
CE	Milhã	2.680
CE	Quiterianópolis	3.108
CE	Croatiá	3.210
CE	Monsenhor Tabosa	4.029
PA	Jacareacanga	5.079
PA	Santa Maria das Barreiras	5.283

A respeito da publicidade nessa Etapa A, o **Sr. Leandro Guerra** registrou que esse tema vem sendo tratado no **GT-COM** e que a entidade já teria publicidade completa, com várias frentes de canais de comunicação, a partir deste momento até o final do mês de agosto, estendendo-se até o final prevista para 11 de outubro de 2025. Nesse contexto, exibiu o seguinte *slide* que mostra os detalhes da publicidade:

PUBLICIDADE

45 dias

ETAPA A

Período: 45 dias
77 municípios | PI, PA, RN, CE, MA, PE)

AGOSTO										SETEMBRO										OUTUBRO 2019																									
28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	S	P	D	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	Q	F	G	S	T	A

Áudio 30" a 60" 120 dias

Tectonhum, 60" 14 semanas / 3 vezes/dia por dia

157H planeja 77 municípios / 7 Permuta estatística 120 dias

24 municípios / Itinêrca + Institucional 12 dias de ação / PDE + DURANTE 21 26 dias

Projeto Always on | Benefícios + Momentos + Canais 145 dias

YOUTUBE

REDES SOCIAIS

REDES DE VÍDEO

REDES DE CONTEÚDO

APLICAÇÕES

WIFI

VERTICAL AD

2. Caravana Brasil Antenado

Caravana do Brasil Antenado

Projeto percorrerá mais de 35 mil km até abril de 2026. Nesta 1ª fase, passará por:

- 5 estados
- 44 municípios

Cidades visitadas



São Miguel do Gostoso (RN)



Estratégia multicanal, com ações antes e durante a caravana (PR, digital, panfletagem, carro de som, disparo de CRP e promotoria)



Dep. Irapuan Pinheiro (CE)

3. PAIS (NORTE CONECTADO) - As 6 Infovias do Projeto EAF



Acerca do tema, o **Sr. Leandro Guerra** passou a detalhar o *status* das atividades realizadas e em execução quanto à cada uma das infovias, iniciando por

conforme informações abaixo exibidas:

3. Status PAIS INFOVIA 02

Evolução da Infovia



Atividades Realizadas:

- ✓ RMO: 13 das 13 localidades
- ✓ Instalação de todos os CMAD, DWDM e OLT
- ✓ Backbone: Trecho Subaquático Tefé/Tabatinga (1.085 km)
- ✓ Trecho em Monitoramento.

Atividades em Execução:

- STO:
- ◆ Comissionamento Rede Subaquática

Backbone/BET:

- ◆ Implantação Cabo Terrestre (Benjamin Constant / Atalaia do Norte)

SICOS:

- ◆ Submetido o Registro Carta Náutica (Marinha do Brasil), protocolado em 11/04/2025
- ◆ Submetida a Emissão LO Subaquático (IBAMA), protocolado em 31/03/2025



Sobre a Infovia 02, registrou que houve uma evolução do *backbone* terrestre entre Atalaia do Norte e Benjamin Constant, último trecho à esquerda do r afirmando que estariam em fase final dessa execução. Salientou ter sido uma obra bastante difícil para realizar, por questões de autorizações e de projeto, visto que à medida que a entidade estava executando teve muita paralisação, em virtude de um *retrofit* da rodovia, o que teria atrapalhado andamento desse processo, mas que a previsão de conclusão é para o início do mês de setembro.

Com relação à Infovia 03, o Sr. **Leandro Guerra** lembrou que ela estaria sendo desenvolvida em 2 fases, Fase 1 que liga Macapá a Belém, e a Fase 2, Macapá e Ponta de Pedras-Belém, e exibiu as informações abaixo, destacando que a Fase 1 já se encontra com a expedição do termo de tra infraestrutura pelo Ministério das Comunicações e que a Fase 2 já teve a Licença de Operação (LO) emitida pelo IBAMA:

3. Status PAIS INFOVIA 03

Evolução da Infovia



Fase 01

Atividades Realizadas:

- ✓ Licença de Operação (LO), emitida pelo IBAMA.
- ✓ Liberação de Canais – 200 Gbps para cada um dos integrantes do consórcio do Operador Neutro (sem SLA de manutenção e em caráter urgência para operação)

RMO:

- ✓ Implantado em Curralinho, Breves e Belém

Backbone:

- ✓ Implantado:
 - ✓ Trecho Subaquático Belém/Macapá (587 km)
 - ✓ Trecho em Monitoramento.

Atividades em Execução:

- ◆ Expedição do termo de Transferência da Infraestrutura pelo MCom

Fase 02

Atividades Realizadas:

- ✓ IPA, Infraestrutura de passagem e Ancoragem Abr/25
- ✓ Lançamento Cabo Óptico Subaquático Maio/25
 - ✓ Afuá – Macapá (130,2 km)
 - ✓ Belém – Ponta de Pedras (69 km)
- ✓ Instalação do CMAD em Ponta de Pedras
- ✓ RMO em Ponta de Pedras
- ✓ Licença de Operação (LO), emitida pelo IBAMA

Atividades em Execução:

- ◆ Construção da base do CMAD e RMO em Afuá e

SICOS:

- ◆ Submetido o Registro Carta Náutica (Marinha do Brasil), protocolado em 28/05/2025

27/08/25 distribuído para a relatoria do Cons. Vicente Aquino processo ref. à participação institucional da EAF na Casa Brasil - COP 30



Aproveito o ensejo para também registrar que o processo para participação institucional da EAF na Casa Brasil na COP 30 já estaria no Conselho Direto distribuído ao Conselheiro Vicente Aquino para relatoria, para que tenham a autorização e sigam em frente com essa participação. Ato contínuo, Infovia 03, Fase 2, destacou a questão da construção em Afuá, exibindo os seguintes registros fotográficos:

3. Status PAIS INFOVIA 03 (Fase 2) - Afuá



Afirmou que esses registros fotográficos mostram que se trata de uma construção em uma área alagada, onde o rio sobe e desce ao longo do ano, sen a construção de uma estrutura de ferro em cima, com uma segurança em termos de alcance da água para que tenham a resiliência dessa estrutura. tema. O Sr. **Antonio Parrini Pimenta** lembrou que essa área estava totalmente seca há dois meses e que, salvo engano, ela estaria situada ao lado do Afuá, que, por sua vez, também alaga e fica sem uso. O Sr. **Leandro Guerra** se recordou que também teria um cemitério ao lado de uma passarela e re que a EAF fez questão de trazer esse destaque para informar que se trata de uma obra diferenciada e que reflete o grande desafio desse projeto.

Prosseguindo no tocante à Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou as informações constantes do *slide* abaixo, com destaque para o fato de que encontra em fase de transferência desses ativos também para o Ministério das Comunicações e que devem fazer uma vistoria na região no início de setembro, com a presença do Ministério *in loco*, assim como foi feito na Infovia 03:



Em seguida, o **Sr. Leandro Guerra** apresentou um quadro-resumo com o Plano de Implantação das Infovias 02, 03 (Fases 1 e 2) e 04 da Etapa 1 do PAIS, prazo de duração do lançamento dos cabos, as datas de início e fim, a existência ou não de restrições hidrográficas, bem como o *status* de out

3. Status PAIS – Plano de Implantação

✓ Implantação do cabo subaquático

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	INÍCIO	FIM	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	RESTRIÇÕES Licença e Autorizações (Status)	
INFOVIA 03 FASE 1	18 dias	12/03/24	30/03/24	Sem Restrições	IBAMA Emitido (LO) Emitido (LP) Emitido (LI)	MAURÍCIA Emitido (PPP)
INFOVIA 03 FASE 2	08 dias	08/05/25	15/05/25	Sem Restrições	IBAMA Emitido (LO) Emitido (LP) Emitido (LI)	MAURÍCIA Emitido (PPP)
INFOVIA 04	10 dias	14/08/24	23/08/24	SET a MAR	IBAMA Emitido (LO) Emitido (LP) Emitido (LI)	MAURÍCIA Emitido (PPP)
INFOVIA 02	30 dias	21/01/25	21/02/25	JUL a NOV	IBAMA Em processo (LO) Emitido (LP) Emitido (LI)	MAURÍCIA Emitido (PPP)

• Licença de Operação (LO):
• Trecho Subaquático da Infovia 02, aguardando Emissão pelo IBAMA;

EAF

Em relação à Infovia 04, o **Sr. Leandro Guerra** informou que há um evento programado para ocorrer no dia 9 de setembro em Manaus/AM com o objeto uma demonstração da infovia, possivelmente com a presença do Presidente da República e com a possibilidade de demonstrar o lançamento do cabo Centro de Comando do Exército.

Concedida a palavra, o **Sr. Jordan Silva de Paiva** cumprimentou a todos e informou que gostaria de registrar, com relação à Infovia 04, exatamente sobre a realização desse evento, com a indicação do cerimonial do Presidente, onde terão essa demonstração de lançamento do cabo subfluvial no dia 9 de setembro, também compartilhou com o Grupo as seguintes informações:

- 1) Teriam iniciado as ações para a formação do consórcio operador neutro da Infovia 04 com a integração de Manaus a Boa Vista, nos termos do Acórdão de modo que o Ministério tenha condições de administrá-la de forma contínua e não apenas por trecho, afirmando que isso traz uma evidência de infraestrutura;
- 2) Colocaram o que chamam de Infovia 07, Vila de Moura até São Gabriel da Cachoeira, para que possam fazer esse conjunto para a formação do consórcio neutro; e
- 3) Estiveram em Manaus nos dias 18 e 19 fazendo *workshop* exatamente para convidar todas as operadoras e os interessados na operação, demonstrando também a necessidade de fazer uma ação de comunicação com as entidades referentes às operadoras e às comunidades que estão sendo afetadas por essas infovias, reforçando o pedido e a avaliação da proposta de ações de comunicação referentes às infovias.

Retomando a sua apresentação, o **Sr. Leandro Guerra** passou a reportar sobre as atividades realizadas e em execução das infovias da Etapa 2 do PAIS, iniciando com uma atualização sobre o *status* da Infovia 05, com destaque para o Estudo da Rota Aprimorada (ERA) que estaria avançando, com conclusão para o início do mês de setembro. Lembrou que o cabo já se encontra no Brasil e que essa plataforma estaria pronta para o lançamento, ressaltou a presença de desafios por estarem próximos ao período de seca e sem a licença de instalação do IBAMA, o que impediria o lançamento. Exibiu o seguinte *slide*:

3. Status PAIS – ETAPA 2
INFOVIA 05

Evolução da Infovia



Atividades Realizadas:

- Backbone:
- ✓ Inspeção Náutica e Terrestre (9 pontos de atendimento, com 8 Redes Metropolitanas).
 - ✓ Aquisição e Transbordo no Brasil dos Cabos Ópticos Subaquáticos.
 - ✓ Recebimento do Cabo e Acessórios Subaquático.

Atividades em Execução:

- ✦ ERA (Estudo de Rota Aprimorada): 85,7% realizado
- ✦ Produção do Cabo e Acessórios Subaquático referente a reposição aos trechos a serem utilizados no PAC1
- ✦ Licenciamento Ambiental: Elaboração do Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e Contratação do Estudo do Componente Indígena
- ✦ STO : Elaboração de RFP e Contratação
- ✦ CMAD: Elaboração de RFP e Contratação para reposição a serem utilizados no PAC1
- ✦ BET: Elaboração de Projeto Executivo (Humaitá/Porto Velho)

Rio Madeira



Nível do Rio (25/ago/25):
Madeira - Foz: Sem registro
Madeira - Humaitá: 11,25m
Madeira - Porto Velho: 3,19m

- ✦ Percurso total: 1.204 km de cabo subaquático
- ✦ População atendida: + 700 mil habitantes



Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** informou o *status* das Infovias 06 e 08, com destaque para as atividades em execução, em especial o avanço na f cabos, considerando a nova diretriz estabelecida pela Portaria nº 2.991, de 26 de junho de 2025, cuja nova configuração chamada de “Fase 1” at localidades que não estão em vermelho no diagrama abaixo:


3. Status PAIS – ETAPA 2
INFOVIAS 06 e 08

Atividades em Execução:

- ✦ 91,8% da fabricação do cabo concluída
- ✦ STO e CMAD: Elaboração RFP e Contratação
- ✦ BET: Elaboração de Projeto Executivo

Processo de reconfiguração das
infovias 06 e 08 em execução,
conforme a nova Diretriz -
Portaria 2.991 de 26/06/25
aprovada na 39ª RO do GAISPI

Infovia 06 – Diagrama de Rede Atualizado



Infovia 08 – Diagrama de Rede Atualizado



Para essa Etapa 2, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou também um quadro-resumo com o Plano de Implantação das Infovias 05, 06 e 08, para mostr duração do lançamento dos cabos, as datas de início, a existência ou não de restrições hidrográficas, bem como o *status* de outras restrições presentes, licença e autorização:

3. Status PAIS – ETAPA 2 - Plano de Implantação

	DURAÇÃO (lançamento do cabo)	PREVISÃO INÍCIO	RESTRIÇÕES HIDROGRÁFICAS	Licença e Autorizações (Status)
INFOVIA 05	30 dias	D3+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA Em processo (LP) MARINHA
INFOVIA 06	60 dias	D4+15 dias*	JUN a NOV	IBAMA Em processo (LP) MARINHA
INFOVIA 08	60 dias	D5+15 dias*	JUL a OUT	IBAMA Em processo (LP) MARINHA


*As datas planejadas de início de lançamento dependem essencialmente da emissão das licenças ambientais pelo IBAMA, autorização da Marinha e das condições hidrográficas.



Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou o procedimento padronizado para transferência das infraestruturas para o Ministério das Comunicações

ao cronograma da Infovia 03 (Fase 1) e da Infovia 04, bem como o *status* dessas atividades:

3. PAIS Procedimento padronizado p/transferência das infraestruturas



Sobre o *slide* em tela, fez os seguintes destaques:

- 1) A Fase 2 da Infovia 03 (Afuá – Ponta de Pedras) tem uma previsão de levantamento *in loco* do inventário no mês de outubro;
- 2) Toda a Infovia 03 tem um marco de operação, o período de 15 meses do *backbone* e de 6 meses das redes metropolitanas e que já foi disparado, a abril, com a LO da Infovia 03; e
- 3) No caso da Infovia 04, com a LO emitida em 24 de março, teria um marco de disparo dos prazos.

Com relação à Infovia da Colômbia, o Sr. **Leandro Guerra** reportou as atividades em execução, trazendo novamente o histórico desse projeto:

3. Status PAIS – Infovia Rio Iça (Brasil) / Rio Putumayo (Colômbia)

Atividades em Execução:

- ❖ INT e ERA: 90% da Inspeção Náutica e Estudo de Rota Aprimorada (Embarcação no Brasil)
- ❖ Previsão – 31/08/25 Término do levantamento hidrográfico
- ❖ Previsão – 21/10/25 Entrega do Relatório

Histórico

- Ofício nº 4515/2025/MCom de 10/02/25
- 11ª Reunião Extraordinária do GAISPI realizada em 27/03/25
- Acórdão Anatel nº 82, publicado em 01/04/25
- Contrato para realização da inspeção náutica e terrestre e do estudo hidrográfico nos territórios brasileiro e colombiano, assinado com a Navegação Prates em 18/04/25, com valor inferior ao aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel
- Janela de operação curta devido a vazante do Rio Putumayo
- Início da operação em 01/06/25

Em seguida, o Sr. **Leandro Guerra** também registrou o *status* do projeto de revitalização do PAC, salientando a recente edição do Acórdão nº 242/ agosto de 2025, e exibindo o *slide* abaixo reproduzido com as seguintes informações sobre as atividades realizadas e em andamento:

3. Status PAIS – Revitalização do PAC

Atividades Realizadas:

- ✓ Fabricação de 347km de cabo subaquático e 10 emendas (kit Nexans)
- ✓ Estudo de Rota Aprimorada na Orla de Manaus, trecho 4º CTA – Marinha do Brasil

Atividades em Andamento:

- ✓ Estudo de Rota Aprimorada no trecho Manacapuru/Tefé
- ✓ 09/09/25: Previsão de evento de Lançamento do Cabo em Manaus (4º CTA do Exército)
- ✓ 10/09/25: Previsão de Lançamento do Anel Ótico de integração do Norte Conectado no Rio Negro em Manaus
- ✓ 14/09/25: Previsão de início de lançamento do cabo a partir de Coari
- ✓ 17/09/25: Previsão de ancoragem do cabo em Tefé
- ✓ 21/09/25: Previsão de início de lançamento do cabo a partir de Manacapuru
- ✓ 26/09/25: Previsão de ancoragem do cabo em Manacapuru

Risco devido a estiagem

- ✓ BET: Análise do Projeto Executivo de 3 trechos:
(i) Manaus – Iranduba, (ii) Manaus – Manacapuru e (iii) Manacapuru – Novo Airão

- Acórdão 242 CD – Anatel de 25/08/25 – Para viabilizar a implantação do novo cabo referente ao PAC 01, é necessário aprovação prévia
- O trecho Tefé – Coari está autorizado expressamente pelo Acórdão 242 CD – Anatel

"a) autorizar que a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz - EAF execute a recuperação e modernização da infraestrutura de fibra óptica do PAC1, especificamente no trecho Tefé/AM - Coari/AM, no Rio Solimões, viabilizando a conectividade da Infovia 02 a Manaus/AM, e após avaliação de viabilidade técnica e estimativa de custos, a recuperação e adequação das demais infovias do Projeto Amazônia Conectada - PAC mencionadas no Informe nº 9/2025/GAISPI (SEI nº 13896388), de forma a possibilitar a integração plena do Projeto Amazônia Conectada - PAC com o Programa Amazônia Integrada e Sustentável - PAIS, previsto no Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL."

A respeito do tema, fez os seguintes destaques:

- 1) A entidade terá um desafio para lançar o trecho de Coari até Tefé entre os dias 14 e 17 de setembro e o segundo trecho de Manacapuru até Coari em 26 de setembro, devido à estiagem, e aproveitou para corrigir erro do *slide* acima que cita duas vez a cidade Manacapuru, sendo que a segunda pon Coari;
- 2) A análise do Projeto Executivo de 3 trechos terrestres também será um desafio, porque sabem que o lançamento do trecho terrestre é mais demorad
- 3) O Acórdão nº 242/CD, de 25 de agosto de 2025, no qual reproduziu um trecho em seu *slide* para demonstrar a autorização expressa de execução d Coari e, ao citar o Informe nº 09, que, após a avaliação de viabilidade técnica e estimativa de custos, estaria autorizando a recuperação e adequação

infovias que constam do referido Informe do GAISPI; e

4) Para viabilizar a implantação de todos esses trechos que constam do Informe nº 09 ou mesmo o trecho Tefé-Coari, afirmou que, logicamente, a entidade de uma autorização formal prévia, sendo esse um tema que pretendeu colocar nesta Reunião Ordinária para que ficasse claro, uma vez que darão início dos trechos, de modo que não pode haver dúvida sobre esse ponto, salientando que o trecho Tefé-Coari foi expressamente autorizado.

Especificamente sobre o Acórdão nº 242/CD, de 25 de agosto de 2025, o Sr. **Leandro Guerra** projetou o seguinte *slide* para demonstrar o entendimento acerca da deliberação do Conselho Diretor, reforçando a importância desse ponto sob a justificativa de que, a partir da próxima semana, real lançamentos que constam da relação I a VI abaixo descritas:

3. Status PAIS – Acórdão 242- CD e Informe nº 9/2025/GAISPI

Escopo da Adequação e recuperação do PAC-1 e PAC-2 (Informe Nº9/2025/GAISPI)

PAC-1 (Manaus/AM-Tefé/AM):
I - Manaus/AM-Iranduba/AM - 50 Km cabo de 48 fibras enterrado com duto;
II - Manaus/AM-Manacapuru/AM - 110 Km cabo de 48 fibras enterrado com duto;
III - Manacapuru/AM-Tefé/AM - 808 Km cabo de 48 fibras subaquático.

PAC-2 (Manaus/AM-São Gabriel da Cachoeira/AM):
IV - Manacapuru/AM-Novo Airão/AM - 120 Km cabo de 48 fibras enterrado com duto;
V - Novo Airão/AM-Vila de Moura/AM - 170 Km cabo subaquático, cabo de 24 fibras adquirido pelo Exército Brasileiro.

Anel de integração PAC-PAIS em Manaus/AM:
VI - Anel em Manaus/AM trechos subaquático e aéreo.

"a) autorizar que a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz - EAF execute a recuperação e modernização da infraestrutura de fibra óptica do PAC1, especificamente no trecho Tefé/AM - Coari/AM, no Rio Solimões, viabilizando a conectividade da Infovia 02 a Manaus/AM, e após avaliação de viabilidade técnica e estimativa de custos, a recuperação e adequação das demais infovias do Projeto Amazônia Conectada - PAC mencionadas no Informe nº 9/2025/GAISPI (SEI nº 13896388), de forma a possibilitar a integração plena do Projeto Amazônia Conectada - PAC com o Programa Amazônia Integrada e Sustentável - PAIS, previsto no Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL"

Portanto, além da infovia referente ao trecho Tefé/AM - Coari/AM, a EAF está autorizada a executar a recuperação e adequação da infraestrutura de fibra óptica das infovias acima (I a VI) mencionadas no Informe nº 9/2025/GAISPI (SEI nº 13896388).

Ato contínuo, no que se refere à Etapa 2 do PAIS, o Sr. **Leandro Guerra** lembrou que, ao apresentar as Demonstrações Financeira do final do 4º Trim ao GAISPI, teria havido uma ampla discussão a respeito da questão orçamentária do PAIS, exibindo o seguinte *slide*:

3. Status PAIS – ETAPA 2

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 4º TRI/2024

INFOVIAS	Total Projeto**	Exclusão Cidades	Enterramento***	Ajustes no Projeto Original	Previsão Inicial	Saldo
Infovia 02 - Rio Solimões	146,47				269,00	122,53
Infovia 03 - Foz do Rio Amazonas	69,97				98,00	28,03
Infovia 04 - Rio Branco	96,89				119,00	22,11
Infovia 05 - Rio Medeira	181,46		43,00		194,00	(10,48)
Infovia 06 - Rio Purus	254,34	(130,00)	43,00	60,00	297,00	69,66
Infovia 08 - Rio Jariá	248,19	(130,00)	43,00		358,00	216,85
Custo Administrativo (Renda)P	105,12					(105,12)
TOTAL PREVISÃO EDITAL	1.102,44	(300,00)	128,00	60,00	1.326,00	343,68
PROJETOS ADICIONAIS						
PAC - 01	119,24					(119,24)
PAC - 02	43,75					(43,75)
COLÔMBIA	63,31					(63,31)
TOTAL PROJETOS ADICIONAIS	226,30					(226,30)
SALDO	1.368,78	(300,00)	128,00	60,00	1.326,00	87,27

* Pode variar em função da execução dos projetos
** Considerando todas as localidades das infovias 06 e 08 (todas sem enterramento)
*** 300km por infovia

Considerando o valor do aporte original do Projeto PAIS (aprox. R\$ 1.335 bi), a redução dos custos associados à reconfiguração das infovias 06 e 08 deverá cobrir os custos referentes às infovias objeto do Acórdão 242 CD - Anatel (Revitalização do PAC1 e PAC2) + custos referentes à nova infovia da Colômbia.



Relativamente a esse tema, informou que essas novas infovias foram deliberadas pelo Conselho Diretor como sendo revitalização do PAC (PAC 1 e PAC 2 o projeto da Colômbia, listados na tabela acima como "Projetos Adicionais", totalizam 260 milhões de reais. Por outro lado, destacou que as Infovias (reduzidas, pela inviabilidade técnica, o que reduziu em 300 milhões de reais o orçamento original. Desse modo, registrou que, quando se fecha esse saldo de 87 milhões de reais, e então, considerando o valor do aporte original do projeto (1,335 bilhões de reais), afirmou que a redução dos custos Infovias 06 e 08 deverá cobrir os custos referentes às infovias objeto do Acórdão nº 242/CD, de 25 de agosto de 2025, tanto da revitalização do P somados aos custos decorrentes da nova Infovia da Colômbia.

Concedida a palavra, o Sr. **Sidney Azeredo Nince** cumprimentou a todos e, quanto a esse ponto, acrescentou que, nessa estimativa de custos em relação PAC 2, estariam faltando os valores referentes à manutenção, de forma que o valor seria maior. O Sr. **Leandro Guerra** concordou e afirmou que certamente seriam cobertos pelos 87 milhões de reais, com segurança, e que faria essa atualização. Seguiu afirmando que a entidade sairia desta Reur com a perspectiva de realização da revitalização do PAC 1, considerando todo esse contexto apresentado agora pela EAF, porque as execuções acontecer a partir das próximas semanas.

Na sequência, o Sr. **Leandro Guerra** passou a reportar o quarto item de sua agenda, Projeto Rede Privativa de Governo, e, quanto à Rede Fixa, exibiu informações:

4. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa

Rede Metropolitana

- Em Fase de Implantação em 26 capitais (Exceto SP).
- Em busca de alternativas para SP

Redes de Acesso

- Fase 0: Projetos finalizados
- 11/08/25 - iniciada a implantação

Gerência

- Instalação física da gerência de SD-Wan, Roteadores, Switches e GPON realizada
- Configuração lógica da gerência de SD-Wan, Roteadores, Switches e GPON aguarda aprovações da documentação lógica pela Telebrás

PoPs

- Instalação de 115 PoPs em Andamento (55 novos e 60 PoPs Telebrás)
- Alguns PoPs IHS já liberados e Gabinetes já entregues.



Ato contínuo, exibiu a figura abaixo que mostra uma perspectiva dos 26 anéis metropolitanos, isto é o anel óptico em cada uma das capitais, onde o verde representa o que foi finalizado e em azul o que estaria bastante adiantado:

4. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa

Lançamentos - Rede Metro


UF	Cidade	Previsto	% Realizado
PR	CURITIBA	56.346	100%
PI	TERESINA	25.372	100%
GO	GOIÂNIA	53.643	94%
PA	BELEM	57.241	92%
MG	BELO HORIZONTE	58.221	91%
RR	BOA VISTA	23.369	85%
PE	RECIFE	58.273	84%
TO	PALMAS	31.007	82%
PB	JOÃO PESSOA	28.189	81%
SC	FLORIANÓPOLIS	34.163	81%
DF	BRASILIA	113.370	77%
CE	FORTALEZA	72.481	76%
RN	NATAL	25.291	75%
AM	MANAUS	41.105	72%
RS	PORTO ALEGRE	31.063	67%
MS	CAMPO GRANDE	52.133	65%
MA	SÃO LUÍS	40.534	61%
AL	MACÉIO	47.629	60%
RO	PORTO VELHO	39.734	47%
MT	CUABÁ	34.729	43%
ES	VITÓRIA	45.257	42%
RJ	RIO DE JANEIRO	321.446	31%
SE	ARACAJU	46.021	24%
AP	MACAPÁ	44.978	21%
AC	RIO BRANCO	31.641	18%
BA	SALVADOR	76.340	9%
TOTAL		1.489.576	58%

Finalizado
>70%
<70%



Ainda sobre a Rede Fixa, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou o cronograma da rede metropolitana, informando que a entidade estaria atuando dentro com exceção de São Paulo, registrando ainda que o cronograma não considera as interligações com as redes da Telebrás e implantação da gerência int gerência da Telebrás, sob o argumento de que a EAF não tem o controle desse processo do lado da Telebrás:

4. Rede Privativa de Governo – Rede Fixa (Fase 0)



Seguindo para as informações acerca da Rede Móvel, o Sr. **Leandro Guerra** apresentou ao Grupo as seguintes informações, com destaque para o MCPTx

4. Rede Privativa de Governo – Rede Móvel

Fase 1 Produto 1 – MCPTx (Em andamento conforme planejado):

- ✓ Plataforma MCPTx instalada nos Datacenter da Telebras em Brasília e Rio de Janeiro
- ✓ Fase de configuração lógica da Plataforma de Missão Crítica.
- ✓ Instalação dos equipamentos nas redes legadas da Câmara, Senado, Exército e PMDF.
- ✓ Instalação dos equipamentos na rede legada da PRF depende de definições técnicas com PRF.
- ✓ Previsão das primeiras integrações de redes legadas em Set/2025

- ✓ Em Fase de revisão da documentação da RFP de sMVNO
- ✓ Contratação da Mesa de Compras Externa (Accenture).


- ✓ Em Fase de revisão da documentação da RFP de CORE LTE

EA

Ato contínuo, exibi os detalhes de como estariam essas plataformas:

4. Rede Privativa de Governo – Rede Móvel

Conexão da Plataforma de MCPTx com 5 diferentes redes atuais de rádio (LMR)



No que se refere à criptografia, o Sr. **Leandro Guerra** registrou as seguintes informações:

4. Rede Privativa de Governo – Criptografia

- ✓ Aprovado no 39º GAISPI (21/05/25) a autorização para iniciar o projeto de criptografia
 - ✓ Atendimento de pontos nas capitais
 - ✓ Atendimento fora das capitais apenas com o encriptador na rede da Telebras
- ✓ RFP dos encriptadores publicada no mercado e em fase de esclarecimentos de dúvidas com os fornecedores.

EA

Dando prosseguimento ao seu informe, o Sr. **Leandro Guerra** passou para o quinto e último item, Sustentabilidade, e concedeu a palavra à Sra. **Patrícia Abreu** para apresentá-lo.

A Sra. **Patrícia de Oliveira Abreu** cumprimentou a todos e deu início à essa parte da apresentação compartilhando com o Grupo os resultados a resp “Gestão de Resíduos Eletrônicos”, a saber:

5. Sustentabilidade

EDITAL GESTÃO DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS

95 propostas inscritas, vindas de todos os estados do Nordeste

38 desclassificadas por:

- ▶ Falta de informações essenciais
- ▶ Valores e/ou cronogramas em divergência com o Edital
- ▶ Atendimentos a municípios fora do escopo
- ▶ Background check
- ▶ Inscrições de pessoas físicas através de MEI

57 classificadas:

- ▶ 23 projetos de até R\$ 400 mil
- ▶ 24 projetos de até R\$ 100 mil
- ▶ 10 projetos de até R\$ 50 mil

314 municípios em todos os 9 estados

52% alto interesse
31% baixo interesse
17% médio interesse

20 propostas enviadas para avaliação da Comissão de Seleção

10 projetos escolhidos para receberem os apoios

Além das informações acima, a **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** esclareceu que a entidade teria classificado os 314 municípios por interesses e quantidade de kits gratuitos que foram instalados, considerando que os equipamentos antigos são potenciais lixos eletrônicos que poderiam parar lixo, separando então as cidades por interesse, ou seja, fomento de rede de descarte de eletrônicos amplificada em cidades onde tiveram mais. Informou que, diante dessas 57 classificadas, houve um processo de seleção dando notas a 12 quesitos, obtendo, portanto, 20 propostas finalistas, cuja Seleção escolheu 10 projetos para receberem os apoios.

Sobre esse tema, a **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** agradeceu ao Ministério das Comunicações, a Anatel, as operadoras, os representantes da radio satelitárias que participaram em conjunto com a EAF nesse processo de seleção e, em seguida, apresentou o resumo abaixo, para fins de consulta, vencedores do Edital, informando ainda que seguem, agora, nos processos de contratos para que depois eles iniciem os projetos a partir de setembro do próximo ano, com a entidade acompanhando, e afirmou que se comprometeram em levar à Comissão de Seleção esse acompanhamento da execução vencedores:

5. Sustentabilidade

PROJETOS VENCEDORES DO EDITAL

R\$ 400 mil

- ▶ **Tecno Sustentável RN: Inclusão e Economia Circular para E-lixo no Oeste Potiguar**
Coleta, reuso, reciclagem, educação ambiental em escolas públicas e capacitação de cooperativas de catadores em 03 cidades.

R\$ 100 mil

- ▶ **Circuito Potiguar (RN)**
Implementará ecopontos, oficinas educativas e mutirões de coleta de resíduos em 02 cidades.
- ▶ **Recicla Cariri (PB e PE)**
Estruturação de pontos fixos de coleta de resíduos eletrônicos em 13 cidades do interior dos estados.
- ▶ **Inclusão Digital - Promovendo Educação e Perspectiva de Renda para o Estado da Paraíba (PB)**
Foco em educação ambiental, geração de renda e fortalecimento da economia circular, em 19 cidades do interior do estado.

R\$ 50 mil

- ▶ **Circular TEK (BA)**
Capacitação técnica de pessoas em situação de vulnerabilidade social em 01 cidade.
- ▶ **Tecnocaatinga (BA)**
Pontos de Entrega Voluntária de resíduos eletrônicos, mutirões de coleta e capacitação de jovens em 01 cidade.
- ▶ **Litoral Conectado e Sustentável (CE)**
Criação de um Centro de Recondicionamento de Computadores e de Pontos de Inclusão Digital em 05 cidades.
- ▶ **Sustentabilidade e Transformação (PE)**
Foco em educação ambiental e economia circular em 01 cidade.
- ▶ **Educando para o Amanhã (RN)**
Coleta e reciclagem de resíduos eletrônicos, gerando renda e educação ambiental, em 04 cidades.
- ▶ **Antenados na Sustentabilidade - Reciclando Eletrônicos (CE)**
Triagem e a destinação adequada de resíduos, geração de renda e valorização do trabalho dos catadores em 03 cidades.

A **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** registrou que entende que deixarão bons frutos na execução desses trabalhos, deixando de fato um legado para Reg ampliando as estruturas de resíduos eletrônicos em cidades que não têm ou que precisam ampliar.

Na sequência, com relação ao tema “Cidadania Digital”, o **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** destacou que iniciaram esse trabalho com a Infovia 02, na qual dois encontros que abrangeram cidades do entorno, e que, agora, em Tefé, foi realizado um terceiro encontro que contemplou todas as cidades da In cidades de difícil deslocamento, sendo algumas com 5 dias de barco, com distâncias muito longas e caras, com pessoas que não circulam muito e que teve a oportunidade de reunir pessoas, entre indígenas e não-indígenas, quilombolas, ribeirinhos e etc.

A **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** afirmou que, nesse terceiro encontro, todos puderam discutir juntos a respeito de todo o potencial da questão da c todos os riscos que ela também traz, mas em um compartilhamento de experiências e instrumentalização dos jovens que são educadores | voltem para as suas comunidades e levem esses aprendizados, seja na identificação e combate de *fake news*, checagem de dados, o uso do aplicativo serviços públicos, geração de renda pela internet, produção de conteúdos próprios, organização de *web rádios* para que haja distribuição de ir

Amazônia para a própria Amazônia, exibindo o seguinte slide:

5. Sustentabilidade

CIDADANIA DIGITAL

No **3º Encontro de Cidadania Digital** tivemos a participação de cerca de 170 jovens e educadores indígenas e não indígenas, que teve como tema **"As Infovias e a Construção da Amazônia Digital"**.

A programação contou com apresentações dos coletivos que fazem parte do projeto e que estão atuando para preparar as comunidades para os desafios da conectividade:

- identificação e combate à fake news
- uso de aplicativos para acesso à serviços públicos
- geração de renda pela internet
- produção de conteúdos próprios
- Amoliação de projetos digitais já realizados nas regiões.

Nos dias 26, 27 e 28 de agosto acontecem oficinas práticas com os educadores do projeto para o desenvolvimento de habilidades digitais para aplicação da cidadania digital em suas comunidades.



Também registrou que, agora, a EAF parte para a realização de oficinas para as Infovias 04 e 03 e que já estariam com essas pessoas participando integração com o grupo que participou do Amazonas.

Nessa esteira, a **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** projetou registros fotográficos do encontro realizado em Tefé e relatou que foi utilizada a estrutura da Estadual do Amazonas e que teria sido um dia intenso de trabalho, com vários blocos, debates e apresentações, ressaltando que já existiriam muitos baseados em conectividade, apesar de ser uma conectividade ainda precária, ou seja, existiria uma intenção muito positiva das comunidades em e atuantes, de modo que entende que, quando as infovias forem ativadas para essa população, é possível imaginar o que virá em termos de produção participação social da sociedade civil:



A **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** concluiu sua apresentação compartilhando sua experiência nesse encontro, revelando ter sido muito marcante ter tantas etnias, tantos pensares e saberes diferentes do que se está acostumado, com uma perspectiva de uma potência muito grande desse projeto das além da infraestrutura e tocando, de fato, a execução da cidadania digital e potencial que essas comunidades têm de crescimento.

O **Sr. Leandro Guerra** agradeceu à **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** e reforçou o quanto esse projeto é belíssimo e que essa apresentação traduz a importância que está sendo tomada, enquanto EAF e GAISPI, nessa agenda de desenvolvimento e de letramento digital.

Ato contínuo, o **Sr. Leandro Guerra** aproveitou para destacar um ponto de sua apresentação a respeito do PAIS, no que se refere à integração do Norte Esclareceu que essa rota que estaria sendo construída – o anel óptico em Manaus – seria bastante relevante, porque essa rede do Norte Conectado é Manaus seria o centro dessa estrela e lembrou que, atualmente, as infovias que já chegam em Manaus, isto é, PAC 1 e PAC 2, a Infovia 01 com a 02 pontos diferentes, o que revela a importância dessa integração, fazendo parte da deliberação do Conselho pelo Acórdão anteriormente por ele citado as infovias que a EAF estaria construindo também dependem dessa integração, porque todas elas chegam e se integram nessas outras infovias, daí a re destaque para fato de que se trata de uma rota pequena, com 30km de cabo subaquático e mais uma parte aérea e que entende que é o marco do pela qual fez questão também de destacar essa obra mais uma vez e que também estaria associada ao evento do dia 9. O **Sr. Leandro Guerra** salientou, que esse evento será muito mais do que testar a Infovia 04, mas também será um evento de integração de todo o Norte Conectado, por isso a re tema.

Concedida a palavra, o **Sr. Jordan Silva de Paiva** parabenizou a apresentação feita pela **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu**, e registrou que o Ministério das C tem a perspectiva de continuidade desse trabalho nas Infovias 03, 04, na recuperação do PAC 1 e PAC 2, sugerindo que fosse realizado um review ness da Infovia 02, para que pudessem avaliar a eficácia e a eficiência do projeto por meio do retorno que isso estaria trazendo com as populações. Ne reforçou que até imagina uma continuidade desse programa de tal forma que possam fazer uma avaliação, mais amigável, em relação a essa iniciativa, como recomendável, ter continuidade não só na instalação das infovias, mas ao longo desse projeto.

A **Sra. Patrícia de Oliveira Abreu** agradeceu ao **Sr. Jordan Silva de Paiva** e confirmou se tratar de um bom ponto e afirmou que a EAF estará atenta pensarão em um desenho do que seria possível executar.

Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apre Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 3 da Pauta.

O **Sr. Takeshi Ikeda** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do **GT-Migração/Mitigação** informando que no dia 19 de agosto de 2025 foi realizada a 19ª reunião do grupo. Relatou que foram abordados os assuntos contidos no *slide* abaixo sendo que o primeiro item se referiu a uma correção quanto ao número de instalações de TVRO na Banda Ku informado na última Reunião do GAISPI:

Relato das atividades do
GT-Migração/Mitigação

Reunião do Grupo

- 19ª reunião GT-Migração/Mitigação – realizada em 19/08/2025

Assuntos tratados na reunião ordinária do GT

- Errata: Instalação de 5.018.936 de TVRO na Banda Ku (Total na Fase Originária)
- Histórico das atividades de Desocupação e Mitigação Preventiva
- Fase Extra TVRO: Status
- Encerramento das atividades de Migração TVRO da Fase Originária e Atesto TVRO



No que tange à Fase Extra, o **Sr. Takeshi Ikeda** apresentou um detalhamento da Etapa A, conforme *slide* abaixo reproduzido, realizando a leitura das nele contidas e ressaltando a existência de sobreposição na Etapa “B” nos estados do Maranhão, Pará e Piauí:

Relato das atividades do
GT-Migração/Mitigação

Fase Extra: “A”

PA

8 Municípios

182

agendamentos

MA

25 Municípios

1.092

agendamentos

PI

25 Municípios

486

agendamentos

CE

7 Municípios

111

agendamentos

RN

9 Municípios

352


agendamentos

PE

3 Municípios

6

agendamentos



Rótulos de Linha	CE	PE	RN	MA	PA	PI	RR	TO	BA	ES	GO	MG	MS	MT	RO	RS	Total
ETAPA A	7	3	9	25	8	25											77
ETAPA B				21	7	63	3	44									138
ETAPA C							20	2	21	30	4	23	4	4			108
Total Geral	7	3	9	46	15	88	3	44	20	2	21	30	4	23	4	4	323


Dados: 18 de agosto de 2025



A respeito do Atesto TVRO, o **Sr. Takeshi Ikeda** informou que a EAF teria apresentado e disponibilizado o Sistema de Evidências Regulatórias (SER) sol dos arquivos das instalações de todos os mais de 5 milhões de usuários, trazendo um detalhamento, conforme abaixo reproduzido a título de exemplo, mostrando também a questão da evidência com o devido mascaramento do CPF, em virtude da LGPD, pode evidências para futuras auditorias que possam ser necessárias a essa apresentação:

Relato das atividades do
GT-Migração/Mitigação

Atesto TVRO



Ordem de Serviço:

0225737

Dados da Instalação:

Nome: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO SOUZA FREITAS
CPF: ***-883-605-**-
Estado: DF
Instaladora: ELSYS
Criado em: 11/11/2022
Agendamento: 16/11/2022
Instalação: 16/11/2022



Sendo assim, com essas informações, o **Sr. Takeshi Ikeda** concluiu registrando que o GT, por meio de sua coordenação, entendeu que o atesto TVRO é p trazido e será a pauta do próximo item desta Reunião Ordinária.

Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se haveria alguma dúvida em relação ao que foi apresen Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 4 da Pauta.

O **Secretário Executivo do GAISPI** registrou que, conforme apresentado pelo **Coordenador do GT-MIGRAÇÃO** nesta Reunião Ordinária, e ainda pelo R da EAF, colocaria em deliberação a proposta de atesto no que tange às obrigações originárias de TVRO, considerando as comprovações e evidências tr no SER, questionando os membros do GAISPI se todos estariam de acordo com essa proposta.

Concedida a palavra, o **Sr. Wilson Diniz Wellisch** registrou que gostaria de alinhar exatamente o que o GAISPI estaria aprovando, visto que, em cin obrigação e da mesma política pública, estaria a Fase 7 da distribuição de kits, questionando se estaria sendo feito um atesto parcial da obri necessidade ainda de cumprimento das distribuições dentro da nova Fase 7 do **Siga Antenado**.

O **Secretário Executivo do GAISPI** concedeu, inicialmente, a palavra ao **Coordenador do GT-MIGRAÇÃO** que, por sua vez, salientou que, dentro do G denominar como Fase Extra dentro daquele mesmo escopo do item 1.1 do Edital, salvo engano, esclarecendo que, na prática, estariam fazendo um desse item editalício em relação à fase originária, que precisa ter três comprovações, isto é, ter a TVRO na Banda C funcionando, ser do CadÚnico e pelo próprio usuário ou pela família. Reforçou, portanto, se tratar, na prática, realmente de um atesto parcial dessa fase originária prevista no item 1 que teria sido cumprida em sua integralidade, sendo que a parte da Fase Extra estaria em andamento até o final do próximo ano, dividida em 3 etap “C”) até a finalização, podendo ser estendida, a depender do saldo remanescente após a sua conclusão.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** destacou que esse ponto necessita ficar bem claro para que o GAISPI não corra o risco de falar que o projeto teria sido en estariam falando de um projeto adicional, uma vez que, na verdade, é o mesmo projeto com um aumento de escopo, tendo em vista a alteração da pc Sustentou tratar-se de um atesto parcial referente a essa primeira etapa de distribuição de conversores considerando o escopo originário de beneficiá ainda teriam, dentro dessa mesma política pública e do mesmo projeto, que cumprir essa outra fase, que seria a Fase 7.

Concedida a palavra, o **Sr. Leandro Guerra** registrou que entende a ponderação do **Sr. Wilson Diniz Wellisch** e ressaltou que estariam falando da m pública, senão não seria possível executar essa Fase Extra e que, por outro lado, teriam no Edital uma consideração básica de que a execução refere- das antenas e o que a entidade estaria executando, agora, não seria essa migração, mas sim a instalação de uma nova antena, onde não existe anter portanto, que se deve ter cuidado com a forma que será colocado o tema, por entender que, na visão da EAF, a obrigação original estaria ser plenamente e que pode não ter o “atesto total”, mas reiterou que a obrigação do Edital estaria sendo cumprida plenamente, isto é, a migração foi cc vez que o tema que se encontra no Edital é a migração da TVRO e que, agora, se trata de uma instalação nova.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** reforçou sua preocupação quanto à sensibilidade desse ponto, para que o GAISPI não viesse a enquadrar esse ate: encerramento do projeto e que estariam, portanto, utilizando recursos para projetos adicionais. afirmou que não haveria discordância em aprova obrigação originária nesta Reunião, mas a forma como será redigida a deliberação deve deixar claro que a Fase 7 não seria um projeto adicional.

O **Sr. Leandro Guerra** reforçou a sua ponderação anterior no sentido de que a migração estaria expressa no Edital e que, nessa nova fase, não se trata d sim, de uma nova instalação.

O **Secretário Executivo do GAISPI** afirmou que ficaria garantido o compromisso de continuidade da Fase Extra que se encerrará em 12 de abril de 2026.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** sugeriu que fossem atestadas as obrigações referentes à migração, restando ainda a necessidade de terminar a parte de d conversores no âmbito da política pública, com citação dos respectivos itens. O **Sr. Leandro Guerra** argumentou que, no fundo, estaria associado à m pública, mas que o item do Edital estaria sendo atendido, conforme sua ponderação quanto à migração, e sugeriu utilizar os termos distribuição sustentando a dissociação dessa obrigação em relação ao item do Edital.

O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** reiterou que seria possível o GAISPI aprovar o atesto da obrigação de migração e distribuição dos conversores onde estava migração, sugerindo, ao final, que o texto de aprovação que seria encaminhado ao Conselho fosse redigido posteriormente.

O **Sr. Leandro Guerra** questionou então se ficaria estabelecido que o item do Edital estaria cumprido e que redigiriam o texto de encaminh ferir/ultrapassar a política pública. O **Sr. Wilson Diniz Wellisch** reforçou que, sim, e sem caracterizar como um projeto adicional, sendo essa a principal O **Secretário Executivo do GAISPI** complementou que tanto é assim que já estaria sendo realizada a Fase Extra.

Não havendo manifestações adicionais e diante das considerações feitas nesta Reunião Ordinária, o **Secretário Executivo do GAISPI** declarou que fic atesto do TVRO, com base no que foi apresentado e sugeridos os ajustes pelo **Sr. Wilson Diniz Wellisch**, dando-se esse atesto para garantir o cum obrigações do item 1.1 do Edital e ficando uma proposta de redação para garantir que a Fase Extra seja executada até o mês de abril, conforme Solicitou à **Secretaria Executiva do GAISPI** que registrasse a presente deliberação em Ata.

Concluída a deliberação, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 5 da Pauta.

O **Secretário Executivo do GAISPI** concedeu a palavra ao **Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS**, para que fizesse um breve relato sobre as âmbito do GT.

O **Sr. Sidney Azeredo Nince** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividade projetando os *slides* abaixo reproduzidos que mostram a tabela com cada uma das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS e a dos municípios abrangidos, dentre outras informações, assim como o detalhamento das características do programa:

Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS

Infovia	Trecho	Municípios	Comprimento cabo óptico (Km)	Rio	Responsável
2	Tefé/AM-Atalaia do Norte/AM (Tefé-AM, Alvarães-AM, Uarini-AM, Fonte Boa-AM, Jutai-AM, Tonantins-AM, Santo A. do Iça-AM, Amaturá-AM, S. P. de Olivença-AM, Belém do Solimões-AM, Tabatinga-AM, Benjamin Constant-AM; Atalaia do Norte-AM)	13	1.139	Solimões	GAISPI-EAF
3	Macapá/AP-Belém/PA (Macapá-AP, Afuá-PA, Breves-PA, Curralinho-PA, Ponte de Pedras-PA, Belém-PA)	5	858	Amazonas	GAISPI-EAF
4	Vila de Moura/AM-Boa Vista/RR (Vila de Moura-AM, Santa Maria do Boiaçu-RR, Caracará-RR, Boa Vista-RR)	4	610	Branco	GAISPI-EAF
5	Autazes/AM-Porto Velho/RO (Autazes-AM, Nova Olinda do Norte-AM, Borba-AM, Nova Aripuanã-AM, Apuí-AM*, Manicoré-AM, Humaitá-AM, Porto Velho-RO)	7	1.377	Madeira	GAISPI-EAF
6	Manacapuru/AM-Rio Branco/AC (Manacapuru-AM, Anori-AM, Beruri-AM, Tapauá-AM, Lábrea-AM, Pauini-AM, Boca do Acre-AM, Rio Branco-AC)	8	2.620	Purus/Acre	GAISPI-EAF
8	Fonte Boa/AM-Cruzeiro do Sul/AC (Fonte Boa-AM, Juruaá-AM, Carauari-AM, Itamarati-AM, Eirunepé-AM, Envira-AM*, Ipixuna-AM, Guajará-AM, Cruzeiro do Sul-AC)	8	2.718	Juruaá	GAISPI-EAF
	*Municípios em rios diferentes da rota principal	45	9.322		

ANATEL Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS

- ✓ Cabos ópticos subfluviais de 48 fibras monomodo. Sistema DWDM com possibilidade de até 40 canais ópticos, com 100 Gbps por canal, resultando em 4 Tbps por par de fibra.
- ✓ Redes metropolitanas ópticas com capacidade de 10 Gbps a 100 Gbps, a depender de seu porte, com arquitetura GPON com 24 pares de fibras ópticas, para atendimento de:
 - a) 10 (dez) escolas públicas urbanas, com capacidade mínima de 100 Mbps e rede sem fio (Wi-Fi);
 - b) Hospitais com capacidade necessária para implementação de Telemedicina;
 - c) Fórum com capacidade mínima de 100Mbps;
 - d) Organizações das Forças Armadas em áreas urbanas.



Especificamente sobre as atividades executadas e em execução, o Sr. Sidney Azeredo Nince exibiu as seguintes informações sobre as Infovias 02, 03, 04 e 05, que compõem as Etapas 01 e 02 do projeto PAIS, realizando a leitura de cada um dos slides abaixo:

ANATEL

Atividades executadas e em execução

- **Infovia 02 (Tefé/AM-Atalaia do Norte/AM)**
 - 13 RMO concluídas;
 - Solicitada Licença de Operação junto ao IBAMA;
 - Envio de informações para atualização cartas náuticas;
 - Em andamento lançamento do trecho terrestre Benjamin Constant-Atalaia do Norte (30 Km), previsão conclusão;
- **Infovia 03 (Macapá/AP-Belém/PA)**
 - Concluído lançamento ramificações – Afuá/PA-Macapá/AP e Ponta de Pedras/PA-Belém/PA;
 - Prevista inspeção de patrimonialização rotas ramificadas para out/25;
 - Licenças de Operação LO emitidas pelo IBAMA, rota expressa e rotas ramificadas;
 - Consórcio Operador selecionado pelo MCOM;
 - Emitido Termo de Declaração e Entrega TDE Infovia 03 rota expressa Macapá/AP-Breves/PA-Curralinho/PA-Belém/PA;

ANATEL

Atividades executadas e em execução

- **Infovia 04 (Vila de Moura/AM-Boa Vista/RR)**
 - Concluído lançamento trecho terrestre dutado Caracará/RR-Boa Vista/RR (~140 Km);
 - Licenças de Operação trecho subaquático e terrestre emitidas pelo IBAMA;
 - Envio de informações para atualização cartas náuticas;
 - Inspeção de patrimonialização prevista para Set/25
- **Infovia 05 (Autazes/AM-Porto Velho/RO)**
 - Solicitada Licença de Instalação LI junto ao IBAMA;
 - Cabo subfluvial fabricado e já armazenado em Manaus.
 - Em conclusão execução do ERA.

Infovia 06 (Manacapuru/AM-Rio Branco/AC) e Infovia 08 (Fonte Boa/AM-Cruzeiro do Sul/AC)

- Solicitada Licença de Instalação LI;
- 92% da fabricação do cabo concluída;
- Aprovadas Diretrizes Infovias 06 e 08.

INFOVIA 06 – Diagrama de Rede Física



INFOVIA 08 – Diagrama de Rede Física



Ato contínuo, além dessas informações acerca do status das infovias, o Sr. Sidney Azeredo Nince atualizou o Grupo sobre o processo de adequação e de do PAC – Programa Amazônia Conectada e da Infovia do Rio Putumayo na Colômbia, assim como reforçou a solicitação de prorrogação dos prazos para

PAIS, conforme *slide* a seguir transcrito:



Atividades executadas e em execução

- Adequação e recuperação do PAC:
 - ✓ Acórdão publicado 27/08/2025.
- Infovia Rio Putumayo (Colômbia)
 - ✓ Previsão conclusão estudo de viabilidade 31/08;
 - ✓ Previsão elaboração relatório 21/10.
- Solicitada prorrogação dos prazos para execução do PAIS:
 - ✓ Secas severas 2023-2024;
 - ✓ Emissão de licenciamento ambiental;
 - ✓ Estudo de viabilidade Infovia Rio Putumayo;
 - ✓ Adequação e recuperação do PAC.

Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apres
Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 6 da Pauta.

O **Secretário Executivo do GAISPI** concedeu a palavra ao **Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE**, para que fizesse um breve re
atividades no âmbito do GT.

O **Sr. Marcos Vieira Baeta Neves** cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades
informando que foi realizada uma reunião do grupo nesta semana e que o **Sr. Leandro Guerra** já teria colocado nesta Reunião Ordinária basicament
que nele foram discutidos.

No que se refere à Rede Fixa, relatou que o GT acompanhou o progresso da EAF nas três vertentes do projeto e que puderam verificar que est
avançado, registrando que uma parte dos anéis metropolitanos já estaria em fase de conclusão. Ressaltou que realmente o ponto de atenção fica er
que estariam discutindo possibilidades e que precisam avançar nesse diálogo com a EAF para avaliar a possibilidade, tendo em vista que São Paulo re
um problema de ocupação de postes e dutos. Informou, quanto à questão da indicação dos pontos, que estariam com uma quantidade baixa de indicaç
pela Telebrás e que também precisam dar uma força nesse ponto para que também consigam avançar nessa indicação.

Quanto à Rede Móvel, o **Sr. Marcos Vieira Baeta Neves** relatou que o destaque seria a sequência da decisão que tiveram na última Reunião para fazer
mesa de contratação e que também estaria avançando bem, registrando que a Accenture tocará esse processo e que acredita que, desta forma,
preocupação colocada pelas prestadoras de ter um eventual conflito de interesse, diante da inclusão de uma entidade independente. Destacou que a A
uma experiência, tendo sido responsável por fazer o modelo da rede móvel, o que reflete que estaria em um caminho interessante.

A respeito da integração, informou que estariam com a expectativa de, no próximo mês, conseguir uma parte da integração com Câmara e Senado, e
que será um *case* muito interessante e importante para o projeto, sob o argumento de que seriam dois órgãos no mesmo prédio, cujas redes não s
Nesse contexto, sugeriu ao **Secretário Executivo do GAISPI** que fosse avaliada a possibilidade de realizar algum evento ou algum marco para ativação
que tem também a rede do Exército, que se encontra bem avançada a integração, mas que haveria uma questão simbólica, por ser o mesmo prédio ei
que não se falam, defendendo, portanto, que talvez seja um local interessante de fazer um marco dessa integração, levantando também a ciência acerc
administrativas. Ainda sobre a integração, relatou que estaria avançando bem e que haveria uma questão com a PRF que teria uma rede legada e
avaliando também como poderiam atualizá-la para fazer a integração.

Por fim, sobre a criptografia, o **Sr. Marcos Vieira Baeta Neves** informou que foi colocada a RFP no mercado e que estão sendo recebidas as contribuiç
que haveria alguns questionamentos sobre os protocolos e as tecnologias que estão sendo adotadas e que, dentro do GT, estariam discutindo a elab
documento de diretrizes na parte de criptografia, do mesmo modo que teriam as diretrizes da Rede Móvel e da Rede Fixa, para que tenham um aval d
de dar uma tranquilidade para esse processo. Salientou, assim, que esse tema vem correndo de uma forma tranquila e com uma sequência boa.

Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apre
havendo manifestações, questionou ao **Sr. Leandro Guerra** se teria alguma previsão para realizar alguma atividade para marcar o início da operação do
Leandro Guerra afirmou que entende válida a sugestão do **Coordenador do GT-REDE** e que a entidade já havia mostrado essa possibilidade até p
Ministro das Comunicações e que teriam realmente uma perspectiva de realizar em setembro o marco do projeto, por se tratar de uma fase importa
teriam de escolher e definir os detalhes e que estariam trabalhando para realizar realmente em setembro um possível evento em Brasília e que
próximas semanas.

Ato contínuo, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 7 da Pauta.

O **Secretário Executivo do GAISPI** concedeu a palavra ao **Sr. Evandro Leo Koberstein, Coordenador do GT-COM**, para que fizesse um breve relato das
âmbito do GT.

O **Sr. Evandro Leo Koberstein** cumprimentou, inicialmente, a todos os presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do **GT-COM**
que o grupo realizou a sua 51ª reunião no dia 25 de agosto 2025, ocasião na qual foi apresentada a estratégia da campanha da Etapa 1 da Fase Ext
pública:



Informe 42ª Reunião GAISPI | 29-08-2025
Fase Extra – Etapa 1
▪ **Estratégia da Campanha**
51ª RO GT-COM | 25-08-2025

Afirmou que tentaria não repetir o que já foi objeto da apresentação do **Sr. Leandro Guerra** e que pontuaria alguns aspectos. Nesse sentido, relatou que essa camp
característica um pouco diferente de público, porque são cidades menores e bem localizadas, e que não tem muita facilidade de fazer uma mídia muito aberta,
chegar às localidades corretas, para não frustrar eventuais pessoas que queiram o benefício. Informou que foi feita uma pesquisa para identificar o perfil da comunic

adequada, e definiu-se uma série de linguagens de comunicação e canais, exibindo o *slide* abaixo reproduzido:

Insights de pesquisa

Em **julho**, realizamos uma pesquisa para compreender a percepção e a imagem do Programa Brasil Antenado. Os pontos identificados como "forças" foram incorporados e explorados na estratégia apresentada.

Destaques positivos

- Ser digital/ Alta definição/ HD**
Sugere um serviço mais moderno. Garantia de melhor qualidade da imagem, som e sinal. Representa melhoria e inclusão.
- Gratuidade**
Forte impacto. Possibilidade de acesso ao público de baixa renda que não tem condições de pagar pelo uso de TV fechada.
- Antena Digital**
Traz a ideia no contexto do material avaliado, de uma transmissão de alta qualidade (HD).
- Público**
Assinatura da campanha pelo Ministério das Comunicações e Anatel, chancela o programa e agrega valor à proposta. Reforçando a confiança e segurança no projeto.
- CadÚnico**
Somada à informação de que é um programa do Governo Federal, ajuda a consolidar a credibilidade. O sentimento é de inclusão, de possibilidade de acesso.
- Mais de 100 canais**
É a característica que mais chama atenção e desperta interesse, representando um serviço melhor do os atuais pagos de que dispõem.

Sobre a etapa de publicidade, o **Sr. Evandro Leo Koberstein** registrou que ela durará 45 dias e exibiu o *slide* a seguir transcrito, reforçando que esse foi abordado pelo **Sr. Leandro Guerra** nesta Reunião Ordinária:

PUBLICIDADE 45 dias

ETAPA 1 Período: 45 dias
77 municípios (PI, PA, RN, CE, MA, PE)

Calendar: AUGUSTO 2025, SETEMBRO, OUTUBRO 2025

Veículos de som: Áudios 30" x 60" 120 dias

Rádios comerciais: Testemunhais 60" 14 Semanas 13 inserções por dia.

Minidoor Social: 1.576 placas 177 municípios 1 Formato estático 130 dias

Cinema itinerante: 34 municípios 1 Reforço e Institucional 2 dias de ação (PRE + DURANTE) 35 dias

Mídia digital: Projeto Always on | Benefícios + Momentos + Canais 145 dias

Canais: YOUTUBE, REDES SOCIAIS, REDES DE VIDEO, REDES DE CONTEUDO, APLICATIVOS, WI-FI, VERTICAL ADRO

Na sequência, a respeito do orçamento da campanha, afirmou que ele se encontra distribuído entre rádio, mídia exterior, mídia digital e produção, identificando que a mídia digital, especialmente o *WhatsApp* e as redes sociais, seriam canais interessantes para chegar a essa população, assim como a mídia exterior, seria o principal canal para divulgação. Registrou que trabalharão também bastante rádio local e as rádios comunitárias e, sobre o assunto, projetou o seguinte:

KV

BRASIL ANTENADO

CHEGOU O BRASIL ANTENADO. O MUNDO NA TV. É DE GRÁTIA. É PRA VOCÊ.

SINAL DE TV DE GRÁTIA SEM PRECISAR DE INTERNET

DE GRÁTIA AGORA E PRA SEMPRE

+100 CANAIS EM HD

KIT + INSTALAÇÃO GRÁTIS PARA QUEM ESTÁ NO CADÚNICO

AGENDE AQUI 1AP 0800 729 2404

BRASILANTENADO.ORG.BR

Logos: EAF, ANATEL, BRASIL

Dark Posts Feed

Three mobile phone screens showing different promotional messages for the 'Programa Brasil Antenado' campaign, including text like 'OLA, CHEGOU O BRASIL ANTENADO', 'TEM CINEMA AO AR LIVRE CHEGANDO NA SUA CIDADE', and 'AINDA DA PRA AGENDAR SUA NOVA PARABÓLICA DIGITAL GRÁTIS!'.

Destacou ainda que a estratégia adotada residiu em trabalhar com três categorias de influenciadores digitais nessas regiões, sendo um influenciador Nordeste, Rick Teixeira, que fará um papel de repórter antenado nessa campanha; um influenciador que trabalhará em um âmbito mais geral, especi-

chegar no PR e ter uma repercussão maior, Paulo Vieira; e nano influenciadores que são influenciadores pontuais das cidades beneficiárias do programa: a importância dessa estratégia para chegar realmente a cada um dos cidadãos beneficiários:



Ricky Teixeira

Ricky já atua como "repórter antenado" nas redes do programa, garantindo continuidade e reconhecimento pelo público.

Sua presença nos filmes traduz a mensagem em linguagem simples e próxima, facilitando a compreensão e aumentando o engajamento digital. **Além de informar, reforça a identidade do Brasil Antenado e gera confiança junto à audiência.**



Paulo Vieira

Nossa proposta é trazer o apresentador como um porta-voz da EAF, para que ele possa apresentar o programa Brasil Antenado e contar histórias de famílias que receberam a nova antena digital.

PROGRAMA ESPECIAL "AVISA LÁ"
Em parceria com a Globo, estamos negociando a possibilidade de um episódio especial do programa, com entrevistas de beneficiários reais.

CONTEÚDO PARA INTERNET
Além do episódio especial, propomos conteúdos que possam ser impulsionados em mídia digital.

- Video 30"
- Video com entrevista 60"
- Story até 30"
- Audio para WhatsApp 15"
- Fotos para cards e banners



Nano influenciadores

Propomos o uso de nano influenciadores digitais nos municípios em que houver pessoas com alcance no ambiente digital.

A identificação e a proximidade são fatores decisivos para gerar confiança e engajamento. Esses influenciadores falam a mesma língua da comunidade, compartilham do mesmo cotidiano e podem falar com credibilidade junto ao público-alvo.

- Influenciadores com alcance digital no município
- Conteúdos nativos e que geram identificação com a população
- Conteúdos em 3 etapas: apresentação do programa, tutorial e reforço do prazo
- Curadoria em desenvolvimento

O Sr. Evandro Leo Koberstein informou também que já tem o Edital de Rádios Comunitárias para seleção e cumprimento dos requisitos para a campanha, revelando que isso seria bem interessante porque envolve mais a comunidade:




Edital de Rádios

Lançamos um edital para rádios comunitárias, reconhecendo a importância desse meio como canal de confiança e proximidade com a população. A iniciativa busca apoiar rádios na produção e veiculação de conteúdos sobre o programa, ampliando o alcance da informação, combatendo desinformação e garantindo que famílias inscritas no CadÚnico conheçam seus direitos ao benefício.

Inscrições até 31/08

Afirmou ainda que tem toda uma estratégia também de WhatsApp que será difundida:



Citou a estratégia do cinema itinerante, que entende que, mais do que apenas levar um serviço, realmente mobilizará/encantará as pessoas, lembrança sempre positiva dessa ação:



Na sequência, comentou sobre a caravana do **Brasil Antenado**, ressaltando o quanto essa estratégia é interessante, chegando em 44 municípios e em 5 todo um planejamento da campanha e mais de 35.000 km:

Caravana do Brasil Antenado

Projeto percorrerá mais de 35 mil km até abril de 2028. Nesta 1ª fase, passará por:

5 estados

44 municípios

Nos seis primeiros municípios, registramos um aumento médio de aproximadamente 1.400% nos agendamentos em comparação ao dia anterior às ações de comunicação.

Estratégia multicanal, com ações antes e durante a caravana (PR, digital, panfletagem, carro de som, disparo de CRM e promotoria)

Município	STATUS PRÉ-CARAVANA		STATUS PÓS-CARAVANA		Aumento percentual
	Período	Total de agendamentos	Período	Total de agendamentos	
São Miguel do Gostoso - RN	14/07 a 12/08	97	13 a 18/08	180	180%
Florânia - RN	14/07 a 13/08	116	14 a 18/08	35	233%
Solondrade - CE	14/07 a 14/08	94	15 a 18/08	75	80%
Mirah - CE	14/07 a 15/08	94	16 a 20/08	83	88%
Deputado Irapuan Pinheiro - CE	14/07 a 16/08	59	17 a 21/08	35	59%
Monteanhel Tabosa - CE	14/07 a 17/08	103	18 a 22/08	88	84%

Para finalizar o seu relato, o **Sr. Evandro Leo Koberstein**, com o intuito de tangibilizar o tema, compartilhou com o Grupo um vídeo que mostra um benefício que estão trazendo para a sociedade e que está mudando a vida das pessoas, reforçando que, mais do que apenas entregar um equipamento entregando carinho e conforto e, assim, realmente incluindo essas pessoas nesse mundo digital, de alguma forma, e da forma que a política pública des

Concluída a apresentação, o **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi ap

Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 8 da Pauta.

8 O **Secretário Executivo do GAISPI** questionou os membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o **Secretário Executivo do GAISPI** passou para o item 9 da Pauta.

9 O **Secretário Executivo do GAISPI** propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 26 de setembro de 2025 (sexta-feira) às 10:00h, remota, questionando os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data.

Não havendo manifestações contrárias, o **Secretário Executivo do GAISPI** declarou que fica definida a data da **43ª Reunião Ordinária do GAISPI** par setembro de 2025 (sexta-feira) às 10:00h, de forma remota.

Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o **Secretário Executivo do GAISPI** agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a **Ordinária do Grupo**.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 43ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 26 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira, Usuário Externo**, em 03/10/2025, às 08:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar, Usuário Externo**, em 03/10/2025, às 10:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 03/10/2025, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <https://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **14402195** e o código CRC **E0918F4A**.