

REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
20 de fevereiro de 2025	09:55	12:30	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	SIM
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	SIM
	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	SIM
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Sidney Nince	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Sebastiao Sergio de Oliveira Junior	TIM
Dulcidio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Túlio Miranda Barros	Anatel
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Lauro Leandro Rutkowski	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Jordan Silva de Paiva	MCom
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Raul Lara Campos	Claro
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	MCom
Ho Yueh Chuch	EAF
Eduardo Takafashi de Alcantara	MCom
Silvio Artur Meira Starling	EAF
Antonio Parrini Pimenta	EAF

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Leonardo Waideman Liebana	EAF

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE ESTUDOS DE VIABILIDADE SOLICITADOS PELO MCOM.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
8	ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE O INCREMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DA CAMPANHA RETA FINAL DE MIGRAÇÃO DA
9	ITEM 9 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS
10	ITEM 10 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE MARÇO DE 2025.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	O Sr. Vinicius Caram iniciou a reunião destacando os resultados positivos alcançados, conforme proposto pelo edital, e mencionou outras atividades realizadas com sucesso ao longo do processo. Ele ressaltou a conclusão de três anos de trabalho da EAF, referindo-se ao fim do lançamento da Infovia. Ele e o Sr. Leandro Guerra enfatizaram que o trabalho foi um esforço coletivo do grupo e dos técnicos envolvidos, incluindo as atividades de campo e a participação dos membros do Grupo. O Sr. Hermano Tercius, representando o Ministério das Comunicações, cumprimentou os presentes e parabenizou a todos pelos três anos de trabalho resultados alcançados. Ele destacou a importância da fase inicial de preparação, que envolveu a aprovação de modelos e outras etapas críticas, confiança de que os objetivos serão cumpridos de maneira eficaz, gerando impactos positivos para a sociedade. Por fim, parabenizou a EAF, a todos os integrantes do GAISPI, incluindo servidores da ANATEL, do Ministério das Comunicações e das prestadoras, destacando o suporte essencial proporcionado por cada um. O Sr. Wilson Wellisch agradeceu a oportunidade e reforçou os elogios já feitos anteriormente ao trabalho do Sr. Leandro Guerra e sua equipe. Ele destacou as ações de liberação da faixa para o 5G e a distribuição de kits e reafirmou o compromisso de continuar apoiando o trabalho da equipe, visando a implementação das ações e o atingimento das políticas públicas estabelecidas. Registrados os cumprimentos, o Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, deu boas-vindas, agradeceu a presença de todos e, devido à excepcional ausência do Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri, e conforme a previsão do art. 15, inciso I, do Regimento Interno, realizou a substituição nesta Reunião.
1	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se existiria algum ajuste ou algo a ser comentado em relação à Ata. manifestações, declarou aprovada a Ata da 35ª Reunião Ordinária do GAISPI, de 28 de janeiro de 2025. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar a apresentação que segue anexa a esta Ata. O Sr. Leandro Guerra abordou os seguintes tópicos: 1. Migração TVRO; 2. Planejamento TVRO; 3. Projeto FSS; 4. Projeto PAIS; 5. Projeto Rede Privativa de Governo; 6. Sustentabilidade. Durante a exposição do Sr. Leandro Guerra, os Srs. Jordan Paiva e Hermano Tercius solicitaram a palavra para registrar os avanços relacionados à infraestrutura, ajustes solicitados pelo MCOM e estado das licenças de operação. O Sr. Vinicius Caram interveio para relembrar que, no passado, a RNP havia realizado um chamamento público para o consórcio da Infovia 01, com responsabilidades entre 12 participantes, sendo 11 deles do setor privado e 1 do governo. Ele questionou se o mesmo modelo seria adotado para a Infovia 02. O Sr. Jordan Silva de Paiva respondeu que, a partir da aprovação do consórcio operador neutro, está sendo definido um cronograma de execução. Ele e o Sr. Leandro Guerra detalharam o processo de seleção dos participantes, incluindo a edição de um termo de referência, um chamamento público, a qualificação e a seleção dos participantes. Ele detalhou que a Infovia 02 terá 12 pares de fibra, sendo 12 para o setor público e 12 para o setor privado. Caso haja mais de 12 interessados, será possível oferecer mais pares, incluindo reserva. O Sr. Jordan estimou que o processo levará cerca de 90 dias, considerando a apresentação de documentação, a avaliação e a qualificação dos participantes. Outros esclarecimentos pontuais da apresentação sobre os desenvolvimentos das iniciativas foram questionados pelo Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimarães, e os Secretários de Telecomunicações do MCOM foram elucidados no mesmo momento pela EAF e pelo Sr. Marcos Baeta. Por fim, o Sr. Leandro Guerra agradeceu a oportunidade de fazer o relato e devolveu a palavra ao Secretário Executivo do GAISPI. O Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinicius Caram, agradeceu ao Sr. Leandro Guerra pelo relato e reforçou a importância da transparência e da participação dos membros do GAISPI, especialmente no caso da rede privativa, que depende das adesões das instituições envolvidas. Considerando que o presente item foi informativo e não continha deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 3 da Pauta.
3	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, para que fizesse um relato das atividades. O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-MIGRAÇÃO tratadas na 13ª Reunião realizadas em 13 de fevereiro de 2025. Conforme a apresentação anexa a esta Ata, os assuntos tratados e aqui expostos foram: 1. Número de instalações;

Item	Descrição
	2. Atualização do Projeto do Sistema de Evidência Regulatória (SER); 3. Comparação entre Pesquisa e Instalação 4. Manifestação da TV Globo sobre o desligamento do sinal digital aberto na Banda C em 30/03/2025; 5. Manifestação da TV Record sobre a continuação com sinal digital aberto na Banda C. O Coordenador do GT-MIGRAÇÃO agradeceu a oportunidade e devolveu a palavra ao Secretário Executivo do GAISPI que, em ato contínuo, que membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 4 da Pauta.
4	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades do GT. O Sr. Sidney Nince agradeceu a oportunidade e iniciou seu relato sobre a implantação do Projeto PAIS. Em relação à Infovia 02 (Tefé-Atalaia do Norte) Rio Solimões, o Coordenador comunicou o término do lançamento dos cabos da Infovia 02, concluído no prazo previsto de 30 dias, graças à dedicação EAF e da empresa contratada para contornar os imprevistos. Em relação às atividades terrestres, 6 (seis) municípios já tiveram suas redes metropolitanas concluídas, e outros 3 (três) dos 13 (treze) planejar execução. O Sr. Sidney Nince ressaltou o esforço da equipe envolvida durante todo o tempo do lançamento dos cabos subaquáticos. Sobre a Infovia 04, que percorre o Rio Branco entre Vila de Moura e Boa Vista, o Sr. Sidney Nince informou que o trecho subaquático já foi lançado terrestre está com 95 km (noventa e cinco quilômetros), que representa 73% da distância total, concluído, com previsão de finalização para maio (Caracará-Boa Vista). Ele também mencionou que o termo de declaração de entrega do trecho subaquático já foi encaminhado ao Ministério das Comunicações. Em relação à Infovia 03, o Sr. Sidney Nince explicou que estão aguardando a emissão da licença de operação pelo IBAMA para a rota expressa em Belém, que já foi lançada. Ele também destacou a chegada do cabo subaquático em Manaus, referente às rotas ramificadas e ao trecho em redundância de Pedras e Curralinho, que fazem parte da Fase 2 da Infovia 03, com previsão de lançamento para abril de 2025. Sobre a Infovia 05, que é a primeira Infovia da segunda etapa do projeto, o Sr. Sidney Nince lembrou que a diretriz foi aprovada pelo GAISPI na reunião de infraestrutura de 1.116 km de cabos subaquáticos, de Autazes (que faz conexão com a Infovia 01) a Porto Velho, com, pelo menos, 300 km enterrados km de cabos terrestres (enterrados e com dutos) ao longo de rodovias federais asfaltadas entre Humaitá e Porto Velho, criando uma redundância que resiliência da rede. Essa infovia atenderá 6 municípios e 2 localidades. Também informou que os cabos ópticos da Fase 2 da Infovia 03 e da Infovia 05 chegaram a Manaus no dia anterior. Quanto às Infovias 06 e 08, o Coordenador mencionou que a inspeção náutica já foi realizada, e os relatórios estão em fase final de elaboração para definir as alternativas de viabilidade para essas rotas. Por fim, o destacou que o Ministério das Comunicações encaminhou ao GAISPI solicitações de estudos de escritório para a elaboração de dois pré-EAF: 1. Avaliação técnica e estimativa de custos para a recuperação e adequação do PAC sobre as infovias implantadas pelo Exército (Programa Amazônia Integrada e Sustentável), garantindo a integração, eficiência operacional e sustentabilidade do PAIS nos pontos de interconexão com o PAC. 2. Estudo de viabilidade para a integração da infraestrutura da Infovia 02 (Tefé/AM-Tabatinga/AM), considerando a instalação de um cabo de fibra óptica ao longo do Rio Içá, no Brasil, e ao longo do Rio Putumayo na Colômbia. Essa iniciativa permitirá estabelecer uma conexão entre Brasil e Colômbia, criação de um corredor óptico transcontinental que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico Ele ressaltou a importância desses pré-projetos, especialmente a recuperação do PAC. Lembrou que as 6 (seis) infovias do PAIS se conectam em 4 (quatro) com demais infovias de fases anteriores ao PAIS. O Sr. Sidney Nince também mencionou que o Ministério do Planejamento incluiu a interligação Brasil-Colômbia em seu plano de rotas de integração que contempla 190 projetos de infraestrutura, incluindo redes ópticas na região norte. Após a conclusão dos pré-projetos pela EAF, eles serão apresentados ao GAISPI para deliberação e posterior encaminhamento ao Conselho Diretor do PAC para aprovação de projetos adicionais. O Coordenador agradeceu a oportunidade e encerrou seu relato, ato contínuo o Secretário Executivo do GAISPI passou a palavra ao Secretário Hermano Tercius, ao Sr. Leandro Guerra para que se manifestassem. O sr. Hermano Tercius agradeceu as informações apresentadas pelo Sr. Sidney Nince e reforçou a importância das ações mencionadas. Ele destacou a Infovia 02, que conecta Tabatinga a Tefé, atualmente não possui infraestrutura adequada em nenhuma das extremidades. Sem as ações planejadas, a Infovia 02 isolada e subutilizada. Ele enfatizou que essas ações são essenciais para garantir a funcionalidade da Infovia 02 e beneficiar outras infovias, como as Infovias 03 e 04. O sr. Hermano Tercius também ressaltou a importância da conexão com a Transpacifico, uma iniciativa estratégica do governo para melhorar a resiliência do país; e com o PAC1 para ligar a Manaus, ampliando a utilização da Infovia 02 e 06. Ele mencionou também a criticidade da recuperação do trecho entre Tefé e Coari, que prejudica a utilização da. Ele sugeriu que o estudo de viabilidade técnica e de custos já considerasse a recuperação desse trecho, equipamentos existentes sempre que possível. O sr. Hermano propôs que essa recuperação fosse pré-aprovada, dada sua relevância. O Sr. Leandro Guerra agradeceu a oportunidade de se manifestar e confirmou que entendeu corretamente as demandas apresentadas pelo sr. Sidney: Um estudo de viabilidade técnica, custos e cronograma para a nova rota pacífica, que atravessaria a Colômbia pelo Rio Putumayo, conectando o Brasil ao Pacífico. A recuperação e resiliência da rede do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com dúvidas sobre se o escopo incluiria apenas o PAC 1 ou também o PAC 2. O sr. Leandro destacou a importância de conectar o norte do país e que a rede em questão é em formato estrela, com Manaus no centro. Ele mencionou as fragilidades no trecho entre Tefé e Coari, mas também mencionou a necessidade de garantir segurança jurídica e regulatória para a EAF pros recuperação do trecho rompido, lembrando que decisões semelhantes, como o lançamento de um cabo do Exército entre Coari e Anori em 2023, foram tomadas pelo Conselho Diretor da Agência. Por fim, o sr. Vinicius Caram passou a palavra ao Sr. Sidney Nince para verificar se havia alguma alteração na proposta apresentada, que confirmou que mantém. Foi dada a palavra ao Sr. Jordan Silva de Paiva, que agradeceu a oportunidade de se manifestar. Ele apresentou o cenário do Programa Norte Conectado engloba o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS) e o Programa Amazônia Conectada (PAC), uma iniciativa do Exército que inclui três infovias: a Infovia 01, a Infovia 02 e a Infovia 03. O Sr. Jordan destacou que a integração entre o PAC e o PAIS é essencial, porém há necessidade de avaliação de melhorias na infraestrutura do PAC para resiliência e robustez da rede. Além disso, ele reforçou a importância de criar opções de interconexão, como o corredor transoceânico entre os oceanos Atlântico e Pacífico, que pode ser desempenhado pelas infovias do norte do país. Ele mencionou que um dos pontos mais urgentes é o trecho entre Tefé e Coari, que atualmente está rompido, isolando a Infovia 02 do restante do PAIS afirmou que a recuperação desse trecho é uma prioridade e que a situação exige uma visão global e de longo prazo para garantir a resiliência da rede. O Sr. Sidney Nince reforçou as colocações do Sr. Jordan, lembrando que o Ministério das Comunicações demandou a elaboração dos pré-projetos. Ele mencionou que a questão é sobre como viabilizá-la. O que torna necessária a decisão do Conselho Diretor da Anatel para atender demandas urgentes. O Sr. Sidney mencionou que a questão é sobre como viabilizá-la.

Item	Descrição
	objetivo é buscar uma solução definitiva e de longo prazo. O Sr. Hermano Tercius complementou as informações, esclarecendo que, em relação à conexão com a Colômbia, planeja-se realizar um estudo de construção efetiva da infraestrutura caberia ao governo da Colômbia, conforme acordos entre os dois países. Ele também reforçou que, no caso da PAC, o estudo inicial servirá para definir os custos e os detalhes necessários para a incorporação das infovias. Ele concluiu que, nesta primeira etapa de elaboração dos estudos, mas que o GAISPI deve estar sensível à busca da celeridade processual a fim de não deixar a Infovia 02 sem uso. Ele propôs que, mesmo aguardando o estudo completo de viabilidade, o trecho crítico fosse pré-aprovado pelo Conselho Diretor para agilizar a ex Hermano argumentou que a demora poderia deixar a Infovia 02 inoperante por um período prolongado, reforçando a importância de separar a aprovação da recuperação do PAC dos estudos de longo prazo. O Sr. Leandro Guerra concordou com a urgência e propôs um prazo de 20 dias (considerando o feriado do Carnaval) para apresentar a primeira parte técnico e de custos específico para o PAC. Ele enfatizou que o foco imediato seria a recuperação do trecho rompido, enquanto o estudo da Infovia (conexão Brasil-Colômbia) seria tratado em momento posterior. O Sr. Leandro também reforçou a necessidade de seguir os trâmites regulatórios, e a proposta ao GAISPI e, posteriormente, ao Conselho Diretor para aprovação formal. O Sr. Sidney Nince detalhou que é necessário o envolvimento no grupo de trabalho do Ministério das Comunicações, da EAF e do Exército para mapear integral do PAC, visando uma solução definitiva e não apenas reparos pontuais. Ele explicou que o estudo em questão não se limitaria ao trecho a avaliar toda a infraestrutura do PAC para garantir sustentabilidade e integração com o Programa Amazônia Integrada Sustentável (PAIS). O sr. Sidney o pré-projeto seria concluído em 15 a 20 dias, seguindo-se etapas de análise técnica e a aprovação do Conselho Diretor. O sr. Vinicius Caram agradeceu a discussão e passou para o próximo item 5 da pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI coordenou a deliberação submetendo aos membros do GAISPI a aprovação de duas ações: 1. Avaliação técnica e estimativa de custos para a recuperação e adequação das infovias do Programa Amazônia Conectada PAC, de forma sustentável e eficiência operacional da rede do PAIS. Associado a esse projeto viabilize-se a internalização para a recuperação dessas Infovias, bem projeto supracitado; e 2. Estudo de viabilidade para a integração da infraestrutura da Infovia 02 (Tefé/AM-Tabatinga/AM), considerando a instalação de um cabo de fibra óptica no leito do rio Içá, no Brasil, e ao longo do rio Putumayo na Colômbia. Essa iniciativa permitirá estabelecer uma conexão entre Brasil e Colômbia, a criação de um corredor óptico transcontinental que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico. O Secretário Executivo do GAISPI delegou ao Sr. Sidney Nince que oriente a Secretaria sobre a melhor forma para que a parte de recuperação tramite para garantir maior celeridade à recuperação do trecho do PAC. O Sr. Vinicius Caram declarou a aprovação das propostas apresentadas, conforme discutido pelos membros do GAISPI. Ele ainda solicitou à Secretaria GAISPI que registrasse a decisão na ata da presente reunião, garantindo a formalização dos encaminhamentos e a transparência do processo. A Secretaria Executiva foi incumbida de registrar a decisão na ata e coordenar os prazos, garantindo alinhamento com o calendário regulatório. O Secretário Executivo do GAISPI agradeceu ao Sr. Sidney Nince pelas informações e questionou o grupo se haveria dúvidas a serem esclarecidas. Concluída a deliberação, passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou que o Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Baeta, fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do O Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Baeta agradeceu a oportunidade e iniciou sua exposição, destacando que o Sr. Leandro Guerra já havia feito detalhado sobre o andamento do projeto, tanto na parte fixa quanto na móvel. Ele mencionou a participação do sr. Antonio Parrini Pimenta nas pontuou os principais avanços e desafios. O Sr. Marcos Baeta informou que o projeto da rede fixa está bem avançado. Ele destacou que as vistorias dos dutos da V.Tal já estão em andamento, e compartilhamento de dutos está em fase final de elaboração. No entanto, ele expressou preocupação com a possibilidade de contrato com a Telefônica Paulo, uma vez que o projeto envolve um anel de grande porte com múltiplos pontos de conexão. A resposta da Telefônica sobre a viabilidade do projeto pendente, o que pode impactar o cronograma. Em relação à rede móvel, o Sr. Marcos Baeta destacou os avanços nas tratativas com as forças de segurança. Ele mencionou que uma reunião está agendada para a semana seguinte, com expectativa de adesão de vários órgãos de segurança. Ele também abordou a questão da criptografia e do algoritmo, que está sendo discutida com a ABIN. Após uma reunião recente, a ABIN se comprometeu a apresentar, até a semana seguinte, uma proposta ajustada para atender aos requisitos, especialmente no que diz respeito às restrições de acesso e à necessidade de uma RFI revisada. O Sr. Marcos Baeta também destacou os avanços da Telebrás no desenvolvimento do produto de criptografia ponto a ponto para a rede fixa. Ele mencionou que a Telebrás já está em discussões com potenciais clientes, o que indica um bom progresso nessa frente. O Sr. Marcos Baeta encerrou sua apresentação afirmando que, em linhas gerais, o projeto está avançando bem, tanto na rede fixa quanto na móvel. Ele se colocou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas dos membros do GAISPI. O Sr. Vinicius Caram agradeceu a exposição do Sr. Marcos Baeta e verificou se havia dúvidas ou questionamentos por parte dos membros do GAISPI. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.
7	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou que o Coordenador do GT-COM, Sr. Henrique, fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Henrique iniciou o relato cumprimentando os presentes e informou que o GT-COM se reuniu no dia 11 de fevereiro, para acompanhar as ações de da EAF. Ele destacou que, além das atividades habituais, o grupo discutiu a campanha de encerramento relacionada à migração das antenas de TV analógico para o sistema digital, cujas instalações estão próximas da conclusão. O Sr. Henrique explicou por meio de uma apresentação que segue anexa a essa Ata, as diretrizes iniciais do GT de Migração, as ações de comunicação nacional. Com o término das instalações previsto para 3 de maio, haveria um intervalo de quase dois meses (até 30 de junho) sem ações de comunicação que motivou a proposta de uma campanha de reta final, que precisaria ser aprovada pelo GAISPI. O Sr. Henrique encerrou sua apresentação colocando-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas dos membros do GAISPI. O Sr. Vinicius Caram agradeceu ao Sr. Henrique e questionou se havia considerações ou dúvidas sobre o que foi apresentado. Não havendo questionamentos, prosseguiu para o item 8 da pauta.
8	O Sr. Vinicius Caram explicou que, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-COM, Sr. Henrique Pinheiro, foi encaminhada, em anexo ao convite, uma apresentação sintética do planejamento discutido na 42ª Reunião do GT-COM. Essa apresentação embasou a solicitação de um incremento necessário para a Campanha Reta Final, que visa atender aos beneficiários do CadÚnico durante o período final de agendamentos de instalações. O Sr. Vinicius Caram questionou aos membros do GAISPI se concordavam com a proposta de incremento orçamentário no valor de R\$ 18 milhões (de reais) para a produção e veiculação da Campanha Reta Final, conforme apresentado na reunião. Não havendo manifestações, ele declarou a aprovação da proposta nos termos apresentados e solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que registrasse na ata da reunião.

Item	Descrição
	Após a deliberação, o sr. Vinicius passou para o item 9 da pauta Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.
9	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. O Sr. Leandro Guerra aproveitou a oportunidade para informar sobre a nomeação do novo Diretor de Comunicação da EAF , o Sr. Leonardo Waideman estava presente na reunião. O sr. Leandro também mencionou que a Sra. Patrícia havia assumido a liderança de projetos importantes na área de suster entidade. O Sr. Vinicius Caram deu as boas-vindas ao Sr. Leonardo Liebana e agradeceu a todos pela participação. Não havendo outras manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 10 da Pauta
10	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 11 de março de 2025 (terça-feira) às 10:00h remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 37ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 11 de março de 2025 (terça-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI declarou encerrada a 36ª Reunião Ordinária do GAISPI , agradecendo participação e pelas deliberações.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 37ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 11 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira, Usuário Externo**, em 12/03/2025, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 12/03/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio André de Assis Brasil, Usuário Externo**, em 12/03/2025, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar, Usuário Externo**, em 12/03/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Soares Campos, Usuário Externo**, em 13/03/2025, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13359496** e o código CRC **FCACFB56**.