



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
11 de março de 2025	09:55	11:35	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Camilla Tedeschi de Toledo Tapias	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vítor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Sidney Nince	Anatel
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Marcos Vieira Baeta Neves	Anatel/SOR -Coordenador do GT-REDE
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Sebastiao Sergio de Oliveira Junior	TIM
Dulcidio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Túlio Miranda Barros	Anatel
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Sala 5G	EAF
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Antonio Parrini Pimenta	EAF
Antonio Celso Guimaraes Teixeira	MCom
Leonardo Waideman Liebana	EAF
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Silvio Artur Meira Starling	EAF
Antonio Parrini Pimenta	EAF
Erica Rocha de Paula Lima	Algartelecom

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2025.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
5	ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO GT-COM.
7	ITEM 7 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
8	ITEM 8 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2025.

3.

RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	O Sr. Vinicius Caram iniciou a reunião cumprimentando os presentes e dando as boas-vindas ao Sr. Leonardo , que passou a integrar oficialmente a reunião como representante da área de comunicação da EAF . Em seguida, como Secretário Executivo do GAISPI , informou que devido à excepcional ausência do Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri , e conforme a previsão do art. 15, inciso I, do Regimento Interno, faria a sua substituição nesta Reunião. Declarou aberta a 37ª Reunião Ordinária e deu início à pauta.
1	O Secretário Executivo do GAISPI afirmou que não haviam sido recebidas solicitações de ajustes ou manifestações sobre a minuta previamente enviada e questionou aos membros do GAISPI se existiria algum ajuste ou algo a ser comentado em relação à Ata. Não havendo manifestações, declarou aprovada a Ata da 36ª Reunião Ordinária do GAISPI, de 20 de fevereiro de 2025. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra , para que fizesse o relato das atividades. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e passou a projetar a apresentação que segue anexa a esta Ata. O representante da EAF abordou os seguintes tópicos: 1. Migração TVRO; 2. Projeto FSS; 3. Projeto PAIS; 4. Projeto Rede Privativa de Governo; 5. Compras; e 6. Sustentabilidade. O Sr. Vinicius Caram elogiou a apresentação realizada e mencionou que participou de uma reunião do MCPTX com a EAF , o Sr. Baeta , o Sr. Stanzani e o Sr. David (MCOM). Ele mencionou que a integração do Sistema Nacional de Comunicação Crítica (SISNAC) é um anseio da Administração Pública há mais de 10 anos e agora estamos caminhando para a solução de segurança pública. Ele mencionou a quantidade de interessados e potenciais adesões ao projeto, que envolve sistemas distintos, colaborando com o projeto de sustentabilidade. Ele parabenizou a iniciativa de sustentabilidade, considerando-a mandatória para os dias atuais, especialmente em temas de carbono, reciclagem e responsabilidade com materiais. O Sr. Caram destacou a importância de mostrar esses exemplos na COP, ressaltando o trabalho da Anatel, do Ministério e do setor. Em seguida, o Sr. Antônio Celso solicitou um detalhamento sobre a recuperação dos cabos do exército, mencionada na reunião extraordinária e sobre o avanço na rota no sentido da Colômbia. O Sr. Leandro Guerra solicitou permissão para responder a uma questão levantada, referindo-se a um estudo discutido na última reunião do GAISPI. Conforme o acordado, o prazo para apresentação do estudo era de 20 dias, sendo que o documento em questão se encontra pronto e em fase de revisão, e que o prazo terminaria no dia seguinte, garantindo que seria cumprido. Além disso, o Sr. Leandro Guerra mencionou que o estudo sobre a rota do PAC trata da recuperação dessa via. Em relação ao tema da Colômbia, embora não houvesse definido na última reunião do GAISPI um prazo, os trabalhos estão bastante avançados, tendo sido priorizado inicialmente o estudo referente ao PAC do Exército. O Sr. Leandro Guerra estimou que o estudo sobre a Colômbia estaria concluído em uma semana, propondo o dia 19, uma quarta-feira, como data provável de finalização, uma vez que o trabalho já se encontra em fase final. Por fim, o Sr. Antônio Celso agradeceu as informações prestadas. O Sr. Vinicius Caram , não havendo mais manifestações sobre o item, passou para o item 3 da pauta.
3	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO , para que fizesse um relato das atividades.

Item	Descrição
	O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-MIGRAÇÃO e dos temas tratados na 14ª Reunião realizadas em 6 de março de 2025. Conforme a apresentação anexa a esta Ata, os assuntos tratados e aqui expostos foram: 1. Número de instalações; 2. Comparação entre Pesquisa e Instalação; 3. Possibilidade de aumento de procura na EAF com o desligamento do sinal digital aberto na Banda C em 30/03/2025 da TV Globo. Além disso, o Sr. Takeshi Ikeda mencionou que o Ministério das Comunicações questionou os prazos relacionados à codificação, tema que será novamente discutido no GT para posterior apresentação de uma solução definitiva ao GAISPI. Esse assunto já havia sido tratado anteriormente, com maior ênfase entre junho e julho, e algumas interpretações divergentes foram levantadas, especialmente quanto às dificuldades técnicas e financeiras de implementar uma codificação rigorosa, como a criptografia do sinal atual sem prejudicar os receptores existentes. O setor satelital sugeriu que a codificação fosse interpretada simplesmente como a digitalização do sinal, considerando que o sinal analógico na banda C já havia sido desativado. O Sr. Takeshi Ikeda encerrou sua exposição informando que o tema será trazido ao grupo para deliberação na próxima reunião do GAISPI. O Coordenador do GT-MIGRAÇÃO agradeceu a oportunidade e devolveu a palavra ao Secretário Executivo do GAISPI que, em ato contínuo, questionou aos membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 4 da Pauta.
4	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Sidney Nince agradeceu a oportunidade e iniciou seu relato sobre a implantação do Projeto PAIS. Abordando os tópicos a seguir: Infovia 02 (Tefé – Atalaia do Norte) – Conclusão do lançamento da fibra óptica entre Tefé e Benjamin Constant; pendência do último trecho terrestre de 29 km já com autorização do DNIT para execução do lançamento; 6 (seis) redes metropolitanas concluídas e mais 3 (três) em execução. Importância da Infovia 02 – Conexão com a tríple fronteira (Brasil, Colômbia e Peru) e continuidade da rede de cabos ao longo do Rio Amazonas até Belém e Macapá. Infovia 04 – Lançado o trecho subaquático entre Vila de Moura e Caracará; com 88% da perfuração do trecho terrestre entre Caracará e Boa Vista concluído. Infovia 03 (Macapá – Belém) – Trecho já lançado; chegada em Manaus dos cabos para as rotas ramificadas que vão atender Afuá e Ponta de Pedras, e o trecho de redundância entre Ponta de Pedras e Ralinhos, com o transbordo dos cabos concluído. Infovia 05 (Rio Madeira, Porto Velho) – Próxima infovia a ser implantada; cabo já chegou e foi transbordado para a balsa de lançamento. Infovias 06 (Manacapuru – Rio Branco) e 08 (Ponte Boa – Cruzeiro do Sul) – Inspeção náutica no Rio Juruá realizada; relatório em elaboração para avaliação da viabilidade de implantação. Estudo de escritório para recuperação e adequação do PAC (Projeto Amazônia Conectada) – Feito levantamento detalhado da situação junto ao Exército e ao Ministério das Comunicações; será feita, ainda na mesma semana seria realizada uma reunião para avaliar alternativas. Estudo de escritório de viabilidade para interconexão da Infovia 02 – Avaliação da instalação de cabo óptico ao longo do Rio Putumayo, na Colômbia; levantamento de localidades a serem atendidas e distâncias envolvidas. O Coordenador apresentou um panorama da implantação das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, destacando avanços, desafios e próximos passos. Sobre os estudos, serão encaminhados ao grupo, para deliberação quanto ao encaminhamento ao Conselho Diretor para eventual aprovação de projetos adicionais. O Sr. Vinicius Caram agradeceu a apresentação e questionou aos membros do GAISPI se havia alguma dúvida ou comentário. Não havendo manifestações, passou para o próximo item 5 da pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou que o Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Baeta, fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT.

Item	Descrição
	O Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Baeta agradeceu a oportunidade e iniciou sua exposição, destacando que o Sr. Leandro Guerra já havia feito um relato dos principais pontos e iria destacar apenas alguns que demandam mais atenção. Os principais tópicos abordados pelo relator foram: 1. Reunião com órgãos de segurança – Expectativa positiva dos órgãos quanto à fase da integração e à fase do RTE; os órgãos de segurança estão animados com a perspectiva de novas funcionalidades da Rede Privativa, como vídeo e geolocalização. 2. Apresentação do projeto – Elaboração de um ofício para apresentar a Rede Privativa a órgãos de segurança e resposta a emergências, em parceria com o Ministério das Comunicações. 3. Negociações de MVNO – Pendências estão atrasando o cronograma; busca de alternativas para avançar e minimizar impactos. 4. Rede fixa – Prazo para a fase 2 do projeto se encerrando em abril, posto na Nota Técnica do MCOM, e necessidade de ação para garantir a entrega pela Telebrás da lista da fase 1 e da fase 2, a fim de não impactar no cronograma. 5. Criptografia – Questões com a ABIN para a formalização de contrato; definição das informações para a RFQ e RFI; expectativa de avanço tanto do aplicativo quanto da parte fixa. O relator destacou avanços, desafios e pendências na implementação da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, especialmente no que diz respeito à segurança, cronograma e negociações em andamento. O Sr. Marcos Baeta encerrou sua apresentação e colocou-se à disposição para esclarecer eventuais dúvidas dos membros do GAISPI. O Sr. Vinicius Caram agradeceu a exposição do Sr. Marcos Baeta e verificou se havia dúvidas ou questionamentos por parte dos membros do GAISPI. Não havendo manifestações e considerando que neste item não haveria deliberações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou que o Coordenador do GT-COM, Sr. Henrique Pinheiro, fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do GT. O Sr. Henrique iniciou o relato cumprimentando os presentes. Os principais tópicos abordados pelo relator foram: Reuniões realizadas – Com Leonardo Liébana, novo diretor de comunicação da EAF, e com o GT-COM. Desligamento de emissoras de TV na banda C – Globo com desligamento previsto para 30 de março, outras emissoras como SBT e Record também devem seguir esse caminho. Possível aumento na demanda de beneficiários – Expectativa de grande procura por substituições de equipamentos após o desligamento das grandes emissoras. Discussão sobre reforço na comunicação – Proposta para intensificar a comunicação no final de março e início de abril para evitar sobrecarga nos canais de atendimento. Convocação de reunião extraordinária – O GT de Comunicação se reunirá novamente para avaliar a nova proposta, com possível encaminhamento ao GAISP para deliberação sobre aporte orçamentário. O relatório enfatizou a preocupação com o impacto do desligamento do sinal das emissoras e a necessidade de uma estratégia de comunicação para mitigar possíveis problemas. A seguir, o detalhamento da exposição. O Sr. Henrique Pinheiro informou que no dia 26 de fevereiro ocorreu uma reunião com o Sr. Leonardo Liébana, novo Diretor de Comunicação da EAF, apresentado na última reunião do GAISP, e que no dia 10 de março foi realizada a reunião ordinária do GT-COM. Durante a reunião do GT-COM, foram acompanhadas as ações de comunicação da EAF e apresentada uma proposta relacionada ao cenário de desligamento do sinal digital aberto pela Rede Globo, previsto para 30 de março. O Sr. Henrique destacou que outras grandes emissoras, como SBT e Record, também estão em processo de desligamento de seus sinais na banda C, embora sem datas definitivas. Foi expressa preocupação quanto ao possível aumento significativo de beneficiários buscando a substituição de equipamentos após o desligamento desses canais, uma vez que muitos não realizaram a troca durante o período previsto. O direito à substituição permanece válido, porém os agendamentos seguirão as regras estabelecidas até o dia 3 de junho.

Item	Descrição
	Diante desse cenário, a EAF apresentou uma proposta de reforço na comunicação para o final de março e início de abril, além da campanha já aprovada para maio e junho. A proposta inicial sugeria a realocação de verbas destinadas às campanhas locais nas cidades do grupo F (últimas a receberem as ações, com término previsto para abril). No entanto, o GT rejeitou essa ideia, por entender que afetaria a isonomia do tratamento entre todos os municípios atendidos, especialmente considerando que estes estão localizados na Bahia, região com bons resultados de instalações, mas que ainda enfrenta desafios socioeconômicos. Após a reunião do GT-COM, a EAF elaborou uma nova proposta, solicitando incremento orçamentário específico para essa campanha extraordinária, sem realocar recursos já destinados a outras localidades. O Sr. Henrique Pinheiro convocou uma nova reunião do GT para quinta-feira, às 10h, a fim de discutir essa proposta. Por fim, o Sr. Henrique colocou-se à disposição para esclarecimentos e sugeriu que o GAISP avalie a necessidade de uma reunião extraordinária para o caso de haver necessidade de aprovar o possível aporte de recursos, considerando a urgência do tema e o prazo curto antes do desligamento dos sinais. Encerrou sua exposição agradecendo a atenção. O Sr. Vinicius Caram agradeceu ao Sr. Henrique e questionou se havia considerações ou dúvidas sobre o que foi apresentado. O Sr. Vinicius Caram mencionou que, conforme destacado pelo coordenador Sr. Henrique, manteve contato com o secretário Sr. Wilson Wellisch, com o Sr. Guerra e com o Sr. Leonardo para analisar a proposta em discussão no GT. Foi então proposta a convocação de uma reunião extraordinária para deliberar sobre a nova proposta que será apresentada pelo GT-COM, tão logo seja concluída a reunião do Grupo. O Sr. Vinicius Caram esclareceu que era necessário respeitar o prazo de pelo menos um dia de antecedência, sugerindo como possíveis datas sexta-feira ou segunda-feira seguinte, de modo a permitir um prazo adequado para a participação de todos os envolvidos. O Sr. Wilson Wellisch manifestou-se brevemente para confirmar o encaminhamento. Não havendo outras manifestações ou deliberações por parte dos membros, o Sr. Vinicius Caram prosseguiu para o item 7 da pauta
7	O Secretário Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na Reunião. Não havendo outras manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 23 de abril de 2025 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota, questionando aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 38ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 23 de abril de 2025 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI declarou encerrada a 37ª Reunião Ordinária do GAISPI, agradecendo a todos pela participação e pelas deliberações.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 38ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 23 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Franco Costa de Alencar, Usuário Externo**, em 28/04/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira, Usuário Externo**, em 28/04/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves, Usuário Externo**, em 28/04/2025, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Neiva Melo, Usuário Externo**, em 28/04/2025, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio André de Assis Brasil, Usuário Externo**, em 28/04/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13398267** e o código CRC **4D674DA3**.