

REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
18 de junho de 2025	09:56	11:50	Plataforma Teams

1. PARTICIPANTES

1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Carlos Manuel Baigorri	NÃO
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Ricardo Guilherme Hobbs	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Flavio Ferreira de Lara Resende	NÃO
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	SIM
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Titular	Márcio André de Assis Brasil	SIM
	Suplente	Rodrigo Soares Campos	NÃO
	Titular	José Roberto Nogueira	SIM
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	SIM
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	SIM
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Sidney Nince	Anatel
Marcos Vinicius Ramos da Cruz	Anatel
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Afonso Rocha Ferreira Junior	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Evandro Leo Koberstein	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Marcio Valente Feitosa	Telefonica
Antônio Celso Guimaraes Teixeira	MCom
Jordan Silva de Paiva	MCom
Tawfic Awwad Junior	MCom
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Patrícia de Oliveira Abreu	EAF
Paulo Roberto Cruz Cozza	EAF
Dulcilio Elias Oliveira Pedrosa	EAF
Leandro Enrique Lobo Guerra	EAF
Antonio Parrini Pimenta	EAF

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Ho Yueh Chuch	EAF
Leonardo Waideman Liebana	EAF
Sebastião Sergio de Oliveira Junior	TIM

2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2025.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
5	ITEM 5 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
6	ITEM 6 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE ENVIO DE MATÉRIA PARA APRECIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA I INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – PAIS E DA REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO – GT-COM.
8	ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO DA FASE EXTRA.
9	ITEM 9 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
10	ITEM 10 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO DE 2025.

3. RELATO DA REUNIÃO

Item	Descrição
Saudação	Inicialmente, o Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães , deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos e informou que o Presidente do GAISPI, Sr. Carlos Manuel Baigorri , nesta Reunião Ordinária. Ato contínuo, registrou, nos termos do art. 9º, § 2º, do Regimento Inter que gostaria de incluir o item 8 nesta Pauta para tratar da deliberação acerca das Diretrizes de Comunicação para a Fase Extra, renumerand subsequentes. Justificou que a inclusão desse item ocorria em razão da iminência do início das ações de comunicação a serem implementadas p havendo manifestações contrárias à inclusão do item na Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI deu início à Reunião, passando para o item 1 da Pauta.
1	O Secretário Executivo do GAISPI informou que não foram recebidas solicitações ou manifestações sobre a minuta da Ata previamente circulada. questionou os membros do GAISPI se haveria ajustes em relação à versão encaminhada do documento Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a Ata da 39ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 2 2025. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 2 da Pauta.
2	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse o relato das atividades da EAF. O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e passou a projetar a sua apresentação que se encontra anexa à cuja agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens: 1. Migração TVRO; 2. Campanha Final TVRO; 3. Nova Diretriz Fase Extra TVRO; 4. Projeto PAIS; 5. Projeto Rede Privativa de Governo; 6. Sustentabilidade; e 7. Compras. Sobre o primeiro item de sua agenda, Migração TVRO, o Sr. Leandro Guerra destacou a evolução mensal das instalações de TVRO na banda Ku até o di de 2025, informando que a EAF teria atingido, na tarde de ontem, a marca de 5 milhões de instalações e que estariam projetando, para o final do mês c milhões de instalações. Ressaltou que o gráfico por ele exibido mostra que, mês a mês, tem sido reduzido o número de instalações e que se trata de natural em função do pleno atendimento dessa demanda, isto é, os beneficiários que possuíam antena na banda C, reforçando ainda que a concentraçê na região Nordeste com mais de 71%. O Sr. Leandro Guerra informou que, diante desses números, o dia 30 de junho será a última data de agendamento e que estariam terminando a obriga prevista no Anexo IV-B do Edital do 5G, com o seu cumprimento pleno, compondo a aquisição de kits com todo o processo de agendamento, desde a c atendimento até a instalação, ressaltando que a antecipação das liberações da faixa já teria ocorrido em novembro de 2024. Destacou a campanha final conscientização do processo, e que a marca Siga Antenado estaria em seu ciclo final, o que foi caracterizado em evento realizado na semana anteri Reunião, com coletiva de imprensa e com a presença do Ministro das Comunicações, do Presidente da Anatel e dos colegas da radiodifusão, para cor marca de 5 milhões de famílias atendidas naquele momento. O Sr. Leandro Guerra aproveitou para agradecer a todos por esse trabalho feito a várias mãos, com uma realização de cunho social muito important milhões de famílias atendidas pelo projeto Siga Antenado, com muito sucesso. afirmou se tratar de um trabalho que tem a parceria e a colaboração/cc todos que compõem o GAISPI. O Secretário Executivo do GAISPI registrou que não pôde comparecer ao evento, mas que gostaria de deixar registrado que o acompanhou e tem ac trabalho da EAF e de todos os membros envolvidos nesse sucesso que se configurou e se materializou nessa cerimônia. Ressaltou que se trata de pública essencial que traz uma comunicação de qualidade, gratuita à população, com diversidade de canais e abrange todo o âmbito geográfico do Br que, em paralelo, além da política pública, haveria um benefício também com as pessoas recebendo sinal em banda Ku. Ao final, parabenizou todo o se O Sr. Leandro Guerra afirmou que gostaria de agradecer, em público, o time da EAF, que trabalhou todos os dias para poder atingir e realizar essas entende que existem dois atributos importantes: a abrangência nacional, uma vez que não é trivial atender o beneficiário em qualquer ponto do país, : de canoa, de carro, onde não tem estrada; e instalar na casa desse beneficiário, visto se tratar de uma questão de confiança das pessoas no projeto resultado de todo o trabalho que foi construído desde o início, e fechando esse ciclo muito importante batizado de Siga Antenado, porque as pessoa continuar assistindo a TV aberta e gratuita, com qualidade.

Item	Descrição
	Em seguida, o Sr. Leandro Guerra passou para o segundo item de sua agenda, Campanha Final TVRO, concedendo a palavra ao Sr. Leonardo Waide Diretor de Comunicações da EAF, para que apresentasse as informações sobre o tema ao GAISPI. O Sr. Leonardo Waideman Liebana informou que estariam concluindo a campanha final esta semana, com a finalidade de fazer o chan do encerramento dos agendamentos. afirmou que o objetivo foi garantir uma ampla divulgação desse encerramento e focado muito nos estados e mu a entidade teve uma adesão mais baixa perante outros, bem como assegurar que nenhuma família fique sem atendimento. Informou que, aliado a iss também buscou fortalecer a imagem do programa como inclusão digital e social das pessoas. Nesse contexto, o Sr. Leonardo Waideman Liebana re entidade adotou duas estratégias, conforme <i>slide</i> por ele exibido e abaixo reproduzido: Estratégia Nacional Objetivo de ampliar o alcance da campanha em vídeo, adotamos a estratégia de cobertura nacional, envolvendo ações: • Merchandising (TV Aberta) • TV Parabólica (SAT) • Plataformas digitais.  Estratégia Regional Objetivo de aumentar a frequência e a cobertura regional da campanha, investimos em mídia regional: TV, rádio e mídia exterior, priorizando as 11 UF's com menor adesão. • Tv Aberta (Terrestre) • Rádio • OOH  Na sequência, o Sr. Leonardo Waideman Liebana mostrou também registro do comercial da EAF que teria rodado nas principais emissoras do segundos, e que conta a um pouco a história de alguns dos 5 milhões de beneficiários atendidos, com personagens reais e pessoas que foram impa ainda a assinatura da EAF junto com o Ministério das Comunicações e a Anatel. Relatou também as ações de <i>merchandising</i> nas principais emissoras apresentadores que ajudam a dar mais credibilidade para o programa, a exemplo do Tiago Leifert, Patrícia Abravanel, Ratinho, Luciano Huck, Ana Galvão Bueno e o pessoal do Bora Brasil e do Cidade Alerta, bem como as ações feitas na internet com o influencer Tiago Leifert, com mais de 63 mill em seu <i>post</i>, uma vez que se trata de uma figura muito forte na internet e nativo da TV. Por fim, o Sr. Leonardo Waideman Liebana apresentou um resumo geral de onde a entidade esteve presente na TV aberta, na parabólica, nas redes soc todo, rádios etc. Passando para o terceiro item de sua agenda, Nova Diretriz Fase Extra TVRO, o Sr. Leandro Guerra fez um resumo sobre as condições de elegibilidac bem como sobre as etapas “A”, “B” e “C”, informando a respeito do início e fim de agendamento, quantidade de municípios e demanda potencial dessas etapas, conforme <i>slide</i> por ele projetado e anexo a esta Ata. Sobre esse tema, fez os seguintes destaques: 1) A Etapa “A” tem previsão de início dos agendamentos para o dia 14 de julho, mas que a entidade vem avaliando a antecipação dessa data, especial às questões de TI a respeito da configuração de todo o processo, afirmando que a ideia é começar essa parte com a comunicação de uma forma m município, com uma interação forte na abordagem local, com as prefeituras, os CRAS e os líderes comunitários; 2) A entidade tem um <i>backlog</i> razoável, isto é, as pessoas que entraram em contato desde o início do processo, em 2022, e que residem nessas cidac foram atendidos porque não tinham antena parabólica funcionando, e que essa será a primeira iniciativa, por entender ser algo positivo; 3) As equipes de campo de instalação já estariam preparadas; 4) O respeito ao item I da Diretriz que garante 45 dias de plena comunicação em cada localidade; e 5) A Etapa “A” é a menor das três etapas e a entidade estaria utilizando-a como uma fase de teste também, visto que estariam entrando em um process novas características, já que o Siga Antenado teria se encerrado em seu processo tradicional. O Sr. Wilson Diniz Wellisch pediu a palavra para registrar que o Ministro das Comunicações estaria discutindo um outro projeto que poderia impactar de elegibilidade exibidos pelo Sr. Leandro Guerra a respeito da Fase Extra, a exemplo de que o beneficiário deve ter um aparelho de TV funcion residência. Nesse contexto, afirmou que se esse outro projeto vier a ser aprovado, talvez esse item deixe de ser um critério de elegibilidade, e quest seria melhor dialogar com o Ministro para a definição do escopo do novo projeto antes de aprovar essa Diretriz da Fase Extra, mesmo ciente da i aprová-la, sugerindo, portanto, que não houvesse essa aprovação nesta Reunião Ordinária. O Sr. Leandro Guerra afirmou que, da parte da EAF, seria apenas uma questão de ajuste do cronograma de atuação da entidade, questionando Executivo do GASPI, por se tratar de uma deliberação do GAISPI em relação a esse ponto. Antes, o Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Cristiano Reis Lobato Flores que, por sua vez, afirmou que o prazo de agendamer previsto no cronograma para cada uma das 3 etapas não seria um prazo significativo e que, geralmente, as emissoras fazem uma comunicação com trabalho da EAF, iniciando inclusive esse trabalho comunicacional antes da própria entidade, seja por meio do jornalismo ou até mesmo por peça: preparadas pelas emissoras. Nesse sentido, solicitou ao Sr. Leandro Guerra que, assim que a EAF pudesse compartilhar, no âmbito do GT-COM, as dat de comunicação para agendamento, que o fizesse, visto que as emissoras já teriam interesse em comunicar aos seus telespectadores sobre essas inforrr Na sequência, o Secretário Executivo do GAISPI esclareceu que foi incluída na pauta desta Reunião Ordinária a deliberação sobre as Diretrizes de Coi Fase Extra e que não estaria em deliberação o item comentado pelo Sr. Wilson Diniz Wellisch quanto ao critério de elegibilidade dos beneficiários entretanto, que esses critérios poderiam, sim, sofrer alterações após reavaliação. O Sr. Wilson Diniz Wellisch reiterou que o GAISPI correria o risco de aprovar algo que poderá ser alterado em momento seguinte, caso ocorra modificaç pública, lembrando ainda a presença de Ministro e de projetos novos e, portanto, pediu a consideração de todos para que ele dialogasse com o Minist Grupo avançar, ressaltando que, salvo engano, se trataria de um item que não havia sido discutido anteriormente. Concedida a palavra, o Sr. Takeshi Ikeda esclareceu, sobre esse ponto, que o item já foi deliberado na 39ª Reunião Ordinária do GAISPI e que já c assinada, de modo que, mesmo que haja qualquer mudança no curso pelo Ministério das Comunicações, com novos elementos e novas políticas públic alterar e revisar a referida Portaria que já está valendo. Concluiu afirmando que, diante de decisão tomada pelo Ministério, o GT-MIGRAÇÃO a estudará tema novamente à deliberação do GAISPI. O Secretário Executivo do GAISPI complementou informando que, caso necessário, poderia ser convocada uma Reunião Extraordinária, reforçando (após o posicionamento do Ministério das Comunicações, a matéria seria internalizada no âmbito do GT e seguiria, se for necessária alteração, para d GAISPI. O Sr. Leandro Guerra também destacou que, em função da colocação feita pelo Sr. Cristiano Reis Lobato Flores, talvez fosse necessário rever esse c que, considerando a manifestação do Sr. Wilson Diniz Wellisch, acredita que teria que ter um prazo também para a elaboração dessa política pública, a

Item	Descrição
	mais consistente a execução a ser feita pela EAF, sugerindo, inclusive, já deixar programada uma Reunião Extraordinária para tratar desse tema. O Sr. Wilson Diniz Wellisch questionou se o cronograma também estaria aprovado pela Portaria. O Sr. Takeshi Ikeda respondeu que sim e der preocupação em relação ao ajuste do cronograma e eventual postergamento do seu início, especialmente quanto à equipe de <i>call center</i> que poderia ficar ociosa, por entender que, por vezes, seria melhor manter o <i>call center</i> ao invés de recontratar todo o processo. Sobre esse ponto, o Sr. Leandro Guerra a EAF conseguiria fazer esse ajuste de uma maneira bem tranquila e que isso não seria um problema, pois poderiam utilizar esse tempo para fazer o <i>backlog</i> dentro de casa, pois são milhares de registros de beneficiários que entraram em contato durante esses 3 anos e que não foram atendidos tinham a parábola funcionando. Nesse sentido, registrou que a entidade precisará usar o <i>call center</i> para contactar essas pessoas e que poderão período, evitando, assim, desperdício. O Sr. Leonardo Waideman Liebana pediu a palavra para registrar, quanto à manifestação do Sr. Cristiano Reis Lobato Flores, que sabe da necessidade radiodifusão no sentido de divulgar as informações e entende que essa parceria é muito importante para a EAF, porque dará um volume maior, porém somente estariam com essa preocupação quanto à eventual mudança nessa Portaria, porque teriam que avaliar, de modo que pediu um pouco de paciência para essas definições. afirmou que a sua preocupação se refere apenas à divulgação do programa que está concentrado em 323 cidades e que levantamento, 75% não teriam sinal de TV aberta, razão pela qual a entidade também tem o cuidado em relação ao modo que comunicará isso para não sobrecarga no <i>call center</i> de pessoas que não seriam elegíveis e não gerar uma frustração. Sugeriu, assim, que trabalhassem em conjunto com as entidades para que fizessem juntos a divulgação. Na sequência, foi abordado o quarto item da agenda da EAF, <u>Projeto PAIS</u>, ocasião na qual o Sr. Leandro Guerra exibiu o mapa do projeto Norte Conect Infovias do Projeto EAF, destacando que a execução ocorre em duas etapas, sendo que as Infovias 02, 03 e 04, compõem a Etapa 1, e as Infovias 05 compõem a Etapa 2 do projeto. Acerca do tema, o Sr. Leandro Guerra passou a detalhar o <i>status</i> das atividades realizadas e em execução quanto à cada uma das infovias, com constantes da apresentação anexa a esta Ata. Sobre a Infovia 02, fez os seguintes destaques: 1) A novidade é que as 13 Redes Metropolitanas foram concluídas; 2) Estariam fazendo o comissionamento da eletrônica do cabo do <i>backbone</i>; 3) O último trecho terrestre de Atalaia do Norte a Benjamin Constant encontra-se em execução e com previsão para ser concluído no mês de julho; e 4) O processo formal de registro da Carta Náutica junto à Marinha e, principalmente, da emissão da licença de operação pelo Ibama. Acerca da Infovia 03, lembrou que ela foi desenvolvida em 2 fases e fez os seguintes destaques: 1) Em relação à Fase 1, Belém/Macapá, informou que ela estaria concluída e bem adiantada, com o cabo já sendo utilizado pelas próprias operadoras, em andamento o uso de uma capacidade grande, com 200 Gbs pelo operador neutro constituído pelo processo coordenado pela RNP. Destacou que a SLA de manutenção, visto que o seu trabalho é implantar a rede, de modo que se trata de um ponto de atenção, porque esse trecho já estaria em fase de transferência de iniciativa e será utilizado do ponto de vista comercial. Lembrou ainda do caráter de urgência, por se tratar de um ponto estratégico para a região, será realizada em Belém, neste ano, a COP 30; e 2) Em relação à Fase 2, Macapá/Afuá e Belém/Ponta de Pedra, informou que teria sido concluída no mês de maio e que estaria em andamento a instalação de contêineres/CMAD nas duas pontas, das Redes Metropolitanas e o registro da licença de operação (Ibama) nessas duas pontas também. Sobre a Infovia 04, fez os seguintes destaques: 1) Toda a rede subaquática foi lançada e também a rede terrestre entre Caracará e Boa Vista; 2) Estariam em fase de transferência do ativo para o Ministério das Comunicações; e 3) O registro da Carta Náutica e a emissão da licença de operação do trecho terrestre entre Caracará e Boa Vista estariam aguardando; com relação ao trecho subaquático entre Vila de Moura e Caracará, afirmou que já possuem a licença de operação do Ibama. Em seguida, o Sr. Leandro Guerra apresentou um quadro-resumo com o Plano de Implantação das Infovias 02, 03 (Fases 1 e 2) e 04 da Etapa 1 do PAIS, com o prazo de duração do lançamento dos cabos, as datas de início e fim, a existência ou não de restrições hidrográficas, bem como o <i>status</i> de outorga, presentes, a exemplo de licença e autorização. O Sr. Jordan Silva de Paiva pediu a palavra para informar, quanto à Infovia 04, que teriam iniciado com a RNP as tratativas para a formação do consórcio neutro para exploração e gestão dessa infovia e que, nessa toada, também estariam atuando internamente em relação às atividades de transferência de infraestrutura, para viabilizar o seu recebimento por parte da EAF, transferir para a RNP e fazer a gestão por meio do consórcio operador neutro. Informou que estariam agilizando junto com a RNP para ver se chegam até o início do mês de agosto com esse consórcio operador neutro formado. O Sr. Leandro Guerra registrou que se trata de uma informação muito relevante, pois sabem da importância da Infovia 04, porque difere de Macapá/Belém, que tem alternativas de <i>backbone</i> de alta capacidade, essa é uma infovia que aumentará muito a capacidade da região e que, principalmente, integrando Roraima ao <i>backbone</i> nacional. Passando a reportar sobre as atividades realizadas e em execução das infovias da Etapa 2 do projeto PAIS, o Sr. Leandro Guerra iniciou fazendo um resumo sobre o <i>status</i> da Infovia 05, que ligará Porto Velho ao Norte Conectado, com os seguintes destaques: 1) O cabo da infovia se encontra no Brasil e a plataforma estaria pronta para lançar o cabo, contudo, ainda não conseguiram a licença de instalação do Ibope para o pré-requisito para tanto. Destacou que, ao mesmo tempo, há uma deliberação tomada na última Reunião do GAISPI quanto à revitalização do Exército, PAC 1 e PAC 2, de modo que a entidade estaria priorizando o lançamento desses cabos da Infovia 05 para o PAC 1 e, assim, aproveitarão a oportunidade para executar o lançamento e recuperar o cabo do Exército, especialmente do PAC 1, visto que em breve entrarão no período de segurança, portanto, que a atividade que se encontra em execução refere-se ao recebimento do cabo subaquático desse trecho do PAC 1, porque terão que produzir uma quantidade de cabo para poder reconstituir esse pedaço do cabo da Infovia 05; 2) Estaria em andamento o Estudo de Rota Aprimorada; 3) A contratação dos equipamentos do CMAD, que é o contêiner, e o próprio sistema eletrônico de fibra óptica do projeto; e 4) Na saída de Porto Velho para Humaitá, terão uma rede terrestre/<i>backbone</i> terrestre que também se encontra em fase de elaboração. Dando continuidade à sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o <i>status</i> das Infovias 06 e 08, registrando que, na última Reunião do GAISPI, teria sido deliberada uma reconfiguração dessas duas infovias, em função das grandes distâncias existentes entre os pontos, com uma regeneração do sinal óptico também relacionado com a falta de <i>grid</i> de energia elétrica para poder atender essas grandes distâncias existentes dentro das Infovias 06 e 08. Informou que o cabo ainda estaria sendo produzido e que terão as diretrizes que serão desenvolvidas nessas infovias, bem como a contratação dos equipamentos e do projeto executivo, ressaltando também que o processo de licença junto ao Ibama ainda estaria mais no início do que a Infovia 05. O Sr. Jordan Silva de Paiva pediu a palavra para registrar, quanto ao aspecto de necessidade energética nas cidades com inviabilidade, que o Ministério das Comunicações estaria tomando a iniciativa junto ao Ministério das Minas e Energia e à Casa Civil, para que possam ter uma convergência de ações do projeto para Todos, para atender ou ter um cronograma de atendimento a essas cidades até o final do ano, com a convergência de atendimentos, ao mesmo tempo, em todas as localidades.

Item	Descrição
	O Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, também pediu a palavra para destacar que a necessidade de energia não seria na sede municipalidades no meio do caminho que aí conseguiria atender a cidade nas pontas. O Sr. Jordan Silva de Paiva esclareceu que foi fornecida, pela Ana localidade que seriam alvo, que ao se beneficiarem do Programa Luz para Todos, beneficiaria também as Infovias 06 e 08. Prosseguindo com a sua apresentação, o Sr. Leandro Guerra também destacou, quanto à Infovia 06, que, do lado de Rio Branco, terão dois trechos t serão construídos, Rio Branco-Porto Acre e Rio Branco-Boca do Acre, com 61 km e 221 km, respectivamente, sendo que os demais trechos serão subaqu Para essa Etapa 2, o Sr. Leandro Guerra apresentou também um quadro-resumo com o Plano de Implantação das Infovias 05, 06 e 08, para mostr duração do lançamento dos cabos, as datas de início e fim, a existência ou não de restrições hidrográficas, bem como o <i>status</i> de outras restrições exemplo de licença e autorização. Sobre esse ponto, destacou apenas que, independentemente da nova configuração, trata-se de infovias mais des termos de execução. Na esteira do projeto PAIS, o Sr. Leandro Guerra detalhou o procedimento padronizado para transferência das infraestruturas para o Ministério das C em relação ao cronograma da Infovia 03 (Fase 1) e da Infovia 04, bem como o <i>status</i> dessas atividades. Lembrou que a Diretriz estabelece que, após declaração realizado, tem a licença de operação do Ibama que dispara os prazos de operação e manutenção como responsabilidade da EAF, ressaltand do <i>backbone</i>, são 15 meses e, no caso das Redes Metropolitanas, são 6 meses a partir da emissão da licença de operação pelo Ibama. O Sr. Jordan Silva de Paiva pediu a palavra novamente para registrar, quanto à fase B, que realmente já foi feito o inventário <i>in loco</i> e já foi elaborad que farão o encaminhamento interno no Ministério das Comunicações para uma coordenação geral de logística, responsável pela avaliação e que p documentos necessários para essa transferência. Afirmou que estaria sob controle e sem dificuldade intransponível para esse processo e que se ti processo que foi bem elaborado, sendo o primeiro com a EAF e que foram feitos todos os procedimentos relativos a essa transferência. Concluiu assi acredita que, a partir do estabelecimento desse processo na Infovia 03, as outras terão basicamente um planejamento e um agendamento dessas ativ Dando continuidade à sua apresentação com relação à Infovia da Colômbia, o Sr. Leandro Guerra reportou as atividades já realizadas e aquelas i trazendo novamente o histórico desse projeto e ressaltou que estariam fazendo o Estudo de Viabilidade de Rota. Noticiou que a embarcação já se território colombiano e que o governo da Colômbia deu autorização formal para a operação de navegação, além de prover toda a segurança com armada da marinha colombiana, assim como o governo do Peru também deu essa autorização formal para a navegação em seu território. Afirmo levantamento da rota que precisa ser feito nessa região deve ir até agosto ou setembro. O Secretário Executivo do GAISPI comentou que tem acompanhado esse trabalho, ciente de que foram envolvidos vários esforços até ser dada compartilhada pelo Sr. Leandro Guerra nesta Reunião Ordinária. O Sr. Leandro Guerra reforçou que se trata de um trabalho multilateral, por envolver (Brasil, Colômbia, Peru e Equador, com a realização de várias reuniões com a parte técnica e burocrática, envolvendo diversos órgãos de governo, inclu Armadas. Informou que o projeto estaria caminhando bem e que há uma previsão de seca na região para o início do mês de setembro e que pretenc trabalho antes desse período, para, assim, finalizar esse levantamento tão importante para a construção dessa infovia estratégica para o País. Ao final apoio de todos os envolvidos pelo trabalho diplomático intenso para a viabilização desse projeto. Com relação à reconfiguração de obrigações, isto é, o projeto de recuperação e adequação do PAC (Ofício MCOM nº 4513/2025) e a reconfiguração das 08, o Sr. Leandro Guerra também relatou ao Grupo as atividades realizadas e em execução referentes a essa demanda, e detalhou as necessidades de do PAC 1 e do PAC 2, conforme abaixo: 4. Reconfiguração de Obrigações Recuperação e Adequação do PAC (Ofício Mcom nº 4513/2025) x Reconfiguração das Infovias 06 e 08 Atividades Realizadas: ✓ Concluído - Contrato de Frete no valor de USD\$ 1.825MM para transporte do cabo adquirido pelo EB, junto a empresa Nexans Norway, para o Brasil (Conforme o Acordão No 81 CD-ANATEL). Atividades em Execução: ❖ Em andamento - COS: Recebimento do Cabo Subaquático Exército Brasileiro ❖ Em andamento - SICOS+ERA: Contratação do Serviço Estudo de Rota e Implantação PAC1 • A Infovia 02 (Tefé /Tabatinga) implantada pela EAF e a futura infovia 08 dependem do PAC1 para interligar a Manaus. • Além das questões operacionais, os cabos do Exército/PAC (24 fibras) possui capacidade menor que as Infovias do PAIS (48 fibras). PAC2 • Da mesma forma, a infovia do PAC 2 referente ao trecho (Vila de Moura / Manaus) é necessária para integrar a Infovia 04 (Boa Vista / Vila de Moura) até Manaus. Infovia 06 • As grandes distâncias de alguns enlaces, acarretam na inviabilidade técnica de atendimento (>450Km), resultando na proposta de retirar as localidades de Tapauá, Canutama e Labrea reduzindo 2.081 km da infovia 06. Infovia 08 • As grandes distâncias de alguns enlaces, acarretam na inviabilidade técnica de atendimento (>450Km), resultando na proposta de retirar as localidades de Itamarati e Eirunepé reduzindo 1.727 km da infovia 08. ❖ 39º RO do GAISPI encaminhamento para deliberação do Conselho Diretor da ANATEL O Sr. Leandro Guerra registrou que esse tema já foi encaminhado ao Conselho Diretor para fins de deliberação e, após isso, a EAF possa executar a re PAC 1 e do PAC 2, além da reconfiguração das Infovias 06 e 08. Para finalizar o tema, o Sr. Leandro Guerra destacou as cartas protocoladas via SEI em março e junho de 2025, nas quais a entidade solicitou uma dilação execução do projeto PAIS, em virtude dos argumentos abaixo exibidos por ele na Reunião, com novas estimativas de prazos:

Item	Descrição
	4. Carta Pedido de Postergação – Etapa 2 PAIS PROCESSO-53500.088928/2021-76 Nº SEI 13400986 de 12/03/2025 Motivações ➤ Ao comportamento hidrológico muito distinto daqueles verificados nos anos anteriores na Região Amazônica, marcado pela severa seca, que reduziu drasticamente as janelas hidrológicas que permitem a operação necessária para o lançamento dos cabos subaquáticos; ➤ Aos entraves burocráticos que impactaram os processos de licenciamento ambiental, cuja resolução é a necessária para o avanço do projeto como um todo; e ➤ Às limitações relacionadas à disponibilidade de prestadores de serviços e dos equipamentos necessários para o lançamento dos cabos subaquáticos, que requerem a implantação de uma infovia por vez. Nº SEI 13851667 de 14/06/2025 Nova Solicitação e Motivações ➤ As mesmas motivações da Nº SEI 13400986 de 12/03/2025 ➤ A realização de inspeção náutica e terrestre e estudo hidrográfico, para instalação de um cabo no leito do Rio Içá, no Brasil, e ao longo do Rio Putumayo, na Colômbia, e a instalação de uma ramificação da Infovia 02, da localidade de Santo Antônio do Içá/AM até a Colômbia, condicionada à execução do projeto pela Colômbia; ➤ A realização do transporte internacional e nacional, transbordo e armazenamento de cabos e emendas, adquiridos pelo Governo Federal, por meio do Exército Brasileiro, para fins do já autorizado lançamento de cabo óptico no trecho Anori/AM e Coari/AM, visando à revitalização e integração do Projeto Amazônia Conectada ("PAC") ao PAIS; ➤ Adequação e recuperação do PAC 1 e PAC 2 do Exército Brasileiro, deliberado pela 39ª RO do GAISPI e encaminhada ao Conselho Diretor da ANATEL; e ➤ Revisão da configuração e quantidade de localidades a serem atendidas pelas infovias 06 e 08, deliberado pela 39ª RO do GAISPI e encaminhada ao Conselho Diretor da ANATEL. Novo Prazo Estimado Infovia 05 – 2º semestre de 2026. Infovia 06 – 2º semestre de 2027 Infovia 08 – 1º semestre de 2028 
	O Sr. Leandro Guerra ressaltou que esse pedido necessitaria, portanto, de uma deliberação do próprio Conselho Diretor, uma vez que o prazo editalício fevereiro de 2026. Na sequência, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o quinto item de sua agenda, <u>Projeto Rede Privativa de Governo</u>, e, quanto à Rede Fixa, fez destaques: 1) A entidade já estaria com um trabalho bastante adiantado em termos de lançamento de fibras nos dutos, especialmente da VTal e da Telebrás, e rec as concessionárias de energia elétrica em 25 capitais; 2) Os equipamentos já foram entregues; 3) Iniciadas as instalações dos sistemas de gerência também já teria ocorrido e as vistorias nos 104 POPs da rede privativa nas 27 capitais; e 4) Realizada a compra dos gabinetes que acomodarão os equipamentos, com previsão de entrega no mês de julho. Ainda sobre a Rede Fixa, apresentou uma figura com os dados sobre a construção da Rede Metropolitana, capital por capital, com informações sobre a infraestrutura passiva, início da vistoria, datas de início do lançamento do cabo e o tamanho da rede. Reiterou que já iniciaram praticamente er faltando apenas Cuiabá e São Paulo, mas que estariam em tratativa para poder evoluir com esse processo. Também exibiu o resumo do cronograma 320 pontos já confirmados nas 27 capitais, lembrando que, no total, o Edital prevê 6.500 pontos, o que seria, inclusive, a motivação da carta protocola qual a entidade solicitou a dilação do prazo de execução do projeto, pelas razões abaixo exibidas por ele na Reunião, com nova estimativa de prazo: 5. Carta Pedido de Postergação - Fixa Nº SEI 13867882 de 17/06/2025 PROCESSO-53500.088928/2021-76 Motivações ✓ À indefinição quanto aos pontos de governo de que trata o item 5, 'b', do Anexo IV-B do Edital. O ajuste do cronograma impacta diretamente no andamento das atividades. Apenas 320 pontos tiveram definição quanto ao endereço, o que torna inviável planejar com precisão as próximas etapas e estimar o tempo necessário para a conclusão do projeto. "5. A Rede Fixa de que trata o item 3.2 deste Anexo consiste na implantação de redes terrestres ópticas, complementares à rede de governo já existente, e deve observar os seguintes requisitos: (...) b) ser dimensionada para atender pelo menos 6.500 pontos de governo, dos quais ao menos 80% por meio de redes de acesso óptica a serem implantadas, e os demais podendo ser atendidos com a utilização de redes de terceiros, devendo, neste caso, ser viabilizados os pontos de interconexão;" Vide Apresentação (SEI nº 13806669) do GT-Rede disponibilizada nos autos do Processo n.º 53500.088928/2021-76. e Vide ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de abril de 2025. ✓ Dificuldades relacionadas ao acesso à infraestrutura passiva, incluindo a sobrecarga dos postes, decorrente das indefinições do compartilhamento da resolução conjunta sobre o compartilhamento de infraestrutura (ANEEL/Anatel) ✓ Avaliação de alternativas relacionadas à implementação da Funcionalidade de Criptografia, alinhamentos no âmbito do GT-Rede e do GAISPI para a definição da quantidade de encriptadores. Novo Prazo Estimado A Nova previsão para a conclusão da Rede Privativa Fixa é de 10 (dez) meses a partir da confirmação dos endereços da Rede Privativa Fixa
	Do mesmo modo, o Sr. Leandro Guerra salientou que não será mais possível cumprir o prazo editalício previsto para fevereiro de 2026, necessitando, p meses a partir da confirmação dos endereços da Rede Privativa Fixa. Seguindo para as informações acerca da Rede Móvel, o Sr. Leandro Guerra fez os seguintes destaques: 1) A EAF aguarda a definição do compartilhamento da rede acesso, conforme o cronograma e o conceito estabelecidos pela própria Nota Técnica do I Comunicações, afirmando que se trata de um ponto essencial para desenvolver a Rede Móvel; e 2) MCPTX, que é a plataforma que integra todo o legado de serviços de missão crítica dos órgãos de segurança, estaria sendo muito bem desenvolvid; início à instalação da plataforma nos <i>data centers</i> da Telebrás; realização de reuniões técnicas com vários órgãos de governo; realização de vistorias n desses órgãos; bem como o projeto técnico de acesso para interconexão do <i>data center</i> Telebrás com os órgãos governamentais em andamento. Ato contínuo, exibiu os detalhes do cronograma da Rede Móvel, ressaltando que a Fase 1 – Produto 2 e a Fase 2, cujos prazos estariam impactados em definição do modelo de compartilhamento da rede de acesso, sendo essa uma das razões da carta protocolada via SEI, na qual a entidade solicitou a dil do projeto, consoante a motivação abaixo reproduzida e por ele exibida durante a Reunião, com novo prazo de término estimado:

Item	Descrição
	5. Carta Pedido de Postergação - Móvel Nº SEI 13867882 de 17/06/2025 PROCESSO -53500.088928/2021-76 Motivações ✓ A escolha do parceiro para a solução de compartilhamento (SMVNO) é um marco importante para o prosseguimento do projeto, uma vez que a aquisição do Core da Rede Móvel somente ocorrerá após a sua definição, por decisão do GAISPI. Vide ata da 35ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2025. ✓ Possibilidade de interesse de órgãos governamentais na interoperabilidade entre os equipamentos LMR existentes no DF (Produto 1) e que ainda não se manifestaram, com impacto no dimensionamento da Rede Móvel. ✓ Avaliação de alternativas relacionadas à implementação da Funcionalidade de Criptografia, em razão de desafios enfrentados na implementação da criptografia pela ABIN (responsável pelo desenvolvimento da funcionalidade nos termos do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a ANATEL e o Ministério das Comunicações) Vide ata da 38ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de abril de 2025. ✓ O prazo original previsto (Fev/25) quanto as definições acima foi ultrapassado, comprometendo o prazo de atendimento do Edital 5G (Fev/26). Novo Prazo Estimado 12 (doze) meses a partir do término das negociações de SMVNO  No que se refere à criptografia, o Sr. Leandro Guerra lembrou que, na última Reunião Ordinária do GAISPI, foi dada uma autorização para iniciar algumas premissas, especialmente o atendimento fora das capitais, com encryptadores a serem instalados na rede da Telebrás, registrando que, em funtidade teria lançado uma RFP dos encryptadores ao mercado no dia 12 de junho. Dando prosseguimento ao seu informe, o Sr. Leandro Guerra passou para o sexto item, <u>Sustentabilidade</u>, e concedeu a palavra à Sra. Patrícia de Oliveira que fizesse a apresentação sobre a matéria. Acerca do tema Gestão de Resíduos Eletrônicos, a Sra. Patrícia de Oliveira Abreu informou que a EAF teria lançado, recentemente, um Edital Social economia circular para estimular o descarte adequado de eletrônicos no Nordeste, haja vista que essa região recebeu 71% dos 5 milhões de kits instalados de modo que se trata de um volume muito grande de equipamentos obsoletos e sem uso que estão nas casas dos beneficiários, e por entender que, na ação, é possível que eles sejam descartados indevidamente em rio, lixões e debaixo de árvores. afirmou que esse seria um estímulo que entidade premeio de projetos que possam estimular a educação ambiental e novas redes de descarte de eletrônicos, sendo projetos de fomento que deixarão legado região, melhorando a coleta, obviamente, e o tratamento dos resíduos eletrônicos na região Nordeste. Nesse sentido, a Sra. Patrícia de Oliveira Abreu informou que todos os estados estão sendo chamados a participar por intermédio de ONGs ou institutuem com resíduos eletrônicos e que possam trazer projetos estruturantes e que possam trazer benefícios para a população como um todo. Registr iniciativas no total, uma com aportes de até 400 mil reais, três de 100 mil reais e seis de 50 mil reais, e que o edital foi lançado no início do mês de julho meados do mês de julho, ressaltando que os projetos serão escolhidos por um grupo multidisciplinar e que todos do GAISPI terão a possibilidade de p que haja uma escolha que não seja da EAF, mas por um grupo representante da sociedade civil, inclusive com participações externas, para que haja concreta. A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu afirmou que tanto esse tema como o próximo a ser abordado por ela foram compartilhados em reunião do GT-F rea de maio, conforme prometido no mês de janeiro, e que já teriam, atualmente, uma grande repercussão circulando na imprensa de todo o Nordeste, que essa informação se espalhe e que as entidades locais possam ter interesse em participar e apresentar seus projetos relevantes. Salientou, para q conhecer mais sobre esse tema, a existência de um <i>site</i> dentro da página da EAF, na parte de sustentabilidade, onde constariam todas as informações. Com relação ao outro tema, Cidadania Digital, a Sra. Patrícia de Oliveira Abreu lembrou que, em função do trabalho feito pela EAF em função da agência época do licenciamento da Infovia 02, já haviam implantado algumas oficinas de letramento digital para comunidades indígenas e que esse projeto, ag se ampliar para as Infovias 02, 03 e 04, sempre conectadas ao trabalho feito no projeto PAIS, para que possam trabalhar essas comunidades e tecnicamente preparadas para receber essa infraestrutura e usufruir da infraestrutura que já está pronta. Registrou que o projeto prevê a educamunicadores de toda região amazônica e que irão reverberando essas informações, já tendo sido realizados encontros com 27 educamunicador nessa região. Informou que, agora, a entidade partirá para a realização de encontros presenciais e <i>online</i> para falar da participação social, alerta sobre desinformação, vício em tela, uso inadequado da tecnologia pelos jovens e idosos e roubo de dados, sendo temas muito práticos e úteis para cap população que vem de um histórico de baixa conectividade, e que, agora, avança com as infovias. A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu destacou que o projeto é batizado de Terra Preta Digital, porque Terra Preta é um conceito muito ancestral de terra fi Amazônia era conhecida no ano passado, sendo uma terra que tem uma biodiversidade acima da média, onde as populações manejam bem os recur: promovem vida e fertilidade, de modo que se trata de um conceito que foi trazido lá de trás e que passa a ser implantado tanto para os encontros <i>onl</i> presenciais, até o final do mês de dezembro. A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu informou que, juntamente com esse projeto Terra Preta Digital, a EAF teria recebido também uma proposta muito in Universidade Federal do Maranhão, com uma metodologia específica para a letramento de comunidades quilombolas, também consideradas vulneráveis. Nesse contexto, destacou que o Maranhão tem um o volume muito grande de comunidades quilombolas e que, considerando a d chegarem a múltiplas comunidades na Amazônia, em função de deslocamento e logística, estariam, agora, estudando e analisando a possibilidade d um piloto no Maranhão com comunidades quilombolas, para que a entidade aprenda e faça ajuste rápidos e depois implante na Amazônia. Salientou q um projeto que ainda estaria em análise e que estariam avançando, pelo lado da EAF e em parceria com a Universidade, até que consigam trazer ao GA Concluída a apresentação quanto a esse ponto, o Secretário Executivo do GAISPI ressaltou que esses dois projetos apresentados pela Sra. Patrícia de C convergiriam com todas as políticas das empresas no que tange à sustentabilidade e ao letramento para as comunidades dos projetos das infovias. Que qual seria o GT que poderia internalizar esses temas e trazer, se necessário, para a aprovação do GAISPI. O Sr. Leandro Guerra lembrou que, quando iniciaram esse tema de sustentabilidade, haviam combinado de passar sempre pelo GT-F, como uma transparência aos projetos, em termos de valores também, mas que, em termos técnicos, também compartilharia da mesma dúvida do Secretário GAISPI, ressaltando que poderia ser o GT-COM ou GT-PAIS, por ter um elo com a sustentabilidade e cidadania e letramento digital e, por outro lado, o t eletrônicos teria um elo com o GT-MIGRAÇÃO, concluindo entender se tratar de tema multidisciplinar. O Secretário Executivo do GAISPI afirmou, então, que poderia ser agendada uma reunião com os coordenadores para trazer algo para a próxima reur para que o Grupo avance com esses temas. O Sr. Jordan Silva de Paiva pediu a palavra para lembrar, quanto a essa questão de cidadania e sustentabilidade, que o Ministério das Comunic programa Computadores para Inclusão, que cobre, no macro, essas demandas relativas à sustentabilidade, capacitação e aproximação com as i Registrou ainda que o seu Coordenador-Geral teria recebido uma comunicação da Sra. Patrícia de Oliveira Abreu e que gostaria apenas de lembrar feita essa comunhão de esforços do Ministério das Comunicações com a EAF, parabenizando, ao final, a iniciativa.

Item	Descrição																		
	A Sra. Patrícia de Oliveira Abreu esclareceu que, com a sua comunicação, a ideia era que o Ministério conhecesse a questão do edital, haja vista essa c entre o edital de resíduo eletrônico com o programa Computadores para Inclusão e por entender que todos se beneficiam para que possam tam projetos que possam, inclusive, fomentar e levar mais resultados para esse programa. Finalmente, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o sétimo e último item de sua agenda, <u>Compras</u>, fazendo os seguintes destaques: 1) Compras feitas pela entidade com relação ao projeto Rede Privativa e que seriam aditivos aos atuais contratos de serviços de instalação e neces existem custos que não estavam previstos. Como exemplo, citou o processo de lançamento do cabo, especialmente na rede da VTal, onde e necessidade de desobstruir muitas caixas de dutos, o que gerou serviços que não estavam incluídos no primeiro contrato. Também citou uma ferram Fixa que não estava prevista no projeto, para poder ter um nível de prevenção contra-ataques cibernéticos a nível da rede SD-WAN; e 2) Serviços de instalação da TVRO na Fase Extra. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apre Não havendo manifestações e considerando que o presente item não continha deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 3 da P																		
3	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO, para que fizesse um breve relato sobre as âmbito do GT. O Sr. Takeshi Ikeda cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação, anexa à presente Ata, sobre o relato das GT-MIGRAÇÃO, informando que no dia 11 de junho de 2025 foi realizada a 17ª reunião do grupo. Relatou que foram abordados os seguintes assuntos: 1) Instalação de 4.99M de TVRO na banda Ku, com a instalação de 4.985M apresentado na data-base de 12 de junho de 2025; 2) Histórico das atividades de Desocupação e Mitigação Preventiva; 3) Apresentação de casos de mitigação: Distância menor que 10m entre Estação 5G x FSS, mostrando o sucesso da especificação que a Anatel trabalho GT; 4) Número de testes realizados do kit TVRO; e 5) Atesto FSS, com apresentação do sistema, no qual constam os registros tanto da desocupação como da mitigação preventiva nessa fase. Ato contínuo, o Sr. Takeshi Ikeda exibiu gráficos com os dados acerca da evolução do acumulado das instalações de TVRO na banda Ku até a data-t junho de 2025, bem como a evolução mês a mês, mostrando o decréscimo no mês de maio e que todos os beneficiários elegíveis, ou bem próximo à projeto, teriam sido atendidos por esse projeto. Nesse sentido, ressaltou que se tratou de um projeto de sucesso, com 5 milhões de kit, o que poderia n milhões de pessoas atendidas com esse programa de política pública, levando informação, cultura e entretenimento para uma população mais carente. Em seguida, exibiu as etapas “A”, “B” e “C” da Fase Extra e os estados abrangidos em cada uma delas, assim como a distribuição dos municípios pr instalações previstas. O Sr. Takeshi Ikeda passou então a detalhar o Atesto FSS que foi apresentado em relação aos valores gastos nesse projeto e mais previsão de reservar 1 milhão nessa fase da migração/mitigação reativa e que são possíveis eventuais casos. afirmou que o histórico mostra que não h se preocupar, mas, eventualmente, pode acontecer, de modo que está previsto no edital e que seria razoável deixar uma certa margem de segurança que venham a acontecer. Nesse sentido, detalhou os valores contidos na tabela por ele exibida e abaixo reproduzida: Relato das atividades do GT-Migração/Mitigação Atesto FSS <table><tr><th>Projeto</th><th>Valor Aportado</th><th>Consumo Até 2023</th><th>Consumo 2024</th><th>Consumo 2025*</th><th>Consumo 2026*</th><th>Consumo Projeto</th><th>Saldo do Projeto</th><th>% Saldo</th></tr><tr><td>FSS</td><td>391</td><td>(90)</td><td>(1)</td><td>(12)</td><td>(2)</td><td>(105)</td><td>287</td><td>73,20%</td></tr></table> Consumo Mitigação Preventiva R\$ 104 MM 99% Previsto: Mitigação Reativa R\$ 1 MM 1% Consumo Total do Projeto FSS R\$ 105 MM 100% Saldo do Projeto FSS R\$ 287 MM Deliberar atesto FSS na próxima reunião do GAISPI (Julho/2025). Disponibilização do PPA Relatório auditoria última semana de Mai/25 Disponibilização do SER Sistema de Evidências Regulatórias Durante a Reunião do GT. Para os interessados em acessar o SER foi solicitado envio de e-mail para a Coordenação do GT. Grant Thornton Auditoria Regulatória de Desocupação e Mitigação Preventiva Evidências de Execução da Desocupação e Mitigação Sobre o assunto, fez os seguintes destaques: 1) Foi disponibilizado um relatório indicando que o sistema SER, no caso, apresenta documentação necessária para comprovar a mitigação e a desocupa EAF até o presente momento; 2) afirmou ainda sobre a disponibilização do SER, com as evidências de execução da desocupação e mitigação pela EAF, que, durante a reunião do GT, aos interessados em acessar o sistema o envio de e-mail para a Coordenação do GT, sendo que, até o presente momento, a empresa TIM teria solicitação para avaliar o SER e já encaminhada à EAF para realizar essa liberação de acesso; e 3) A respeito da deliberação da atesto na próxima Reunião do GAISPI prevista para o mês de julho de 2025, com essa previsão de realmente finaliz duplo cheque em relação às informações que estão no SER, a fim de dar uma segurança maior para a questão da deliberação desse atesto do FS desocupação e a mitigação preventiva, que já aconteceu, para poder remanejar esse saldo do projeto e, de alguma forma, poder disponibilizar para pr e que o Conselho ou GAISPI venham a deliberar na sequência. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou então se, diante dos resultados apresentados pela EAF ao GT, a proposta sei uma deliberação na próxima Reunião a respeito do atesto das obrigações de FSS e da migração. O Sr. Takeshi Ikeda esclareceu que, no caso, seria o atesto para a desocupação e a mitigação preventiva, deixando o saldo de 1 milhão de reais par reativa ou outros projetos definidos pelo GAISPI e deliberados pelo Conselho, haja vista que o Edital prevê essa possibilidade de uso desses recurso: sobras. Finalmente, considerando que o presente item não continha deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 4 da Pauta.	Projeto	Valor Aportado	Consumo Até 2023	Consumo 2024	Consumo 2025*	Consumo 2026*	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo	FSS	391	(90)	(1)	(12)	(2)	(105)	287	73,20%
Projeto	Valor Aportado	Consumo Até 2023	Consumo 2024	Consumo 2025*	Consumo 2026*	Consumo Projeto	Saldo do Projeto	% Saldo											
FSS	391	(90)	(1)	(12)	(2)	(105)	287	73,20%											
4	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse um breve relato sobre as âmbito do GT.																		

Item	Descrição
	O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu início à apresentação, anexa à presente Ata, sobre atividades do GT-PAIS, projetando o mapa do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS e do Norte Conectado, para relembrar a dimensão e de todas as infovias. Em seguida, o Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou uma tabela com a relação detalhada das 6 infovias, com a indicação da quantidade de municípios de cada infovia e dos rios; bem como informações detalhadas sobre as características do projeto PAIS. Especificamente sobre as atividades executadas e em execução, o Sr. Sidney Azeredo Nince fez os seguintes destaques: 1) Infovia 02 (Tefé/AM-Atalaia do Norte/AM): a conclusão das Redes Metropolitanas nas 13 localidades; houve a solicitação da licença de operação junt que estaria em processo final o lançamento do trecho terrestre Benjamin Constant a Atalaia do Norte, com a previsão de conclusão para o final do mês 2) Infovia 03 (Macapá/AP – Belém/PA): a conclusão do lançamento das ramificações entre Afuá/Macapá e Ponta de Pedras/Belém; a conclusão da patrimonialização da rota expressa Macapá/Breves/Curralinho/Belém; a licença de operação pelo Ibama teria sido emitida pelo Ibama; o consórcio selecionado pelo Ministério das Comunicações; e que estariam finalizando a elaboração do Termo de Declaração e Entrega (TDE) da Infovia 03 si expressa, de acordo com a nova diretriz aprovada na última Reunião Ordinária do GAISPI; 3) Infovia 04 (Vila de Moura/AM – Boa Vista/RR): a conclusão do lançamento do trecho terrestre entre Caracará e Boa Vista; a licença de operação subaquático havia sido emitida; e que teria sido solicitada a licença de operação do trecho terrestre; e 4) Infovia 05 (Autazes/AM - Porto Velho/RO): foi solicitada a licença de instalação junto ao Ibama; concluído o processo de contratação do estudo de rot e a contratação do lançamento. Em relação às Infovias 06 (Manacapuru/AM – Rio Branco/AC) e 08 (Fonte Boa/AM – Cruzeiro do Sul/AC), o Sr. Sidney Azeredo Nince registrou que f estudo preliminar de viabilidade técnica e solicitada a licença de instalação junto ao Ibama e projetou um diagrama de rede física da situação encoi duas infovias após o estudo preliminar de viabilidade técnica. Revelou ainda que, em função das grandes distâncias de alguns trechos, nesse prime encontraram viabilidade para implantação, na Infovia 06, em 5 trechos, sendo 3 trechos subaquáticos (Manacapuru-Anamá, Anamá-Beruri, Pauini-Bo mais 2 trechos terrestres enterrado com duto (Boca do Acre-Rio Branco e Porto Acre a Rio Branco). Em relação à Infovia 08, o Sr. Sidney Azeredo Nince encontraram viabilidade nos trechos Fonte Boa-Juruá, Juruá-Carauari, Ipixuna-Guajará e Guajará-Cruzeiro do Sul, e que estariam finalizando, nesta sem detalhando as características das Infovias 06 e 08. Ato contínuo, além dessas infovias o Sr. Sidney Azeredo Nince recordou que, na última Reunião Ordinária houve uma decisão sobre a adequação do PA Amazônia Conectada e que, posteriormente, foi encaminhado Informe e Matéria para o Conselho Diretor e que já teriam uma análise da matéria em respeito da Infovia Rio Putumayo (Colômbia), que faz fronteira Colômbia- Peru e Colômbia-Ecuador, envolvendo quatro países, uma vez que ele de Solimões, dentro do Brasil, informou que o estudo de viabilidade foi iniciado em 1º de junho de 2025, com a saída de Manaus, com o barco chegando Brasil-Colômbia no dia 9 de junho, sendo a navegação retomada rio acima, já dentro do território colombiano, com a escolta do exército e da marinha no dia 14 de junho. Por fim, o Sr. Sidney Azeredo Nince registrou o recebimento do Ofício apresentado pela EAF no qual foi solicitada a prorrogação dos prazos para exec sob as seguintes justificativas: 1) Devido principalmente às severas secas que ocorreram em 2023 e 2024, que inviabilizaram o lançamento de algum. Aos processos de emissão de licenciamento ambiental; e 3) A reconfiguração de demandas das Infovias, com o estudo de viabilidade da Infovia Rio I adequação e recuperação do PAC. afirmou que entende que seriam motivos que justificam a decisão pela prorrogação do prazo de execução do PAIS. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apres Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.
5	O Secretário Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince para que fizesse um breve relato sobre as atividades no âmbito do do Coordenador do GT-REDE, Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, que se encontra em missão internacional. O Sr. Sidney Azeredo Nince deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT-REDE, informando que o grupo se reuniu no último dia 9 de dentre os itens de pauta, discutiram a atualização do <i>status</i> dos projetos, bem como considerações sobre o cronograma e o prazo final de execução dos Com relação ao <i>status</i> do projeto, o Sr. Sidney Azeredo Nince ressaltou que esse ponto também foi devidamente apresentado pelo Sr. Leandro destacaria a necessidade de atenção com a implantação da rede em São Paulo, uma vez que se trata da maior rede com a necessidade de maio conclusão. Quanto ao projeto da Rede Móvel, ressaltou a necessidade de o Ministério das Comunicações concluir a discussão sobre as negociações par vez que são essenciais para o seu avanço. Especificamente sobre o cronograma, o Sr. Sidney Azeredo Nince registrou que a EAF também apresentou um Ofício com justificativas que já foram i apresentação do Sr. Leandro Guerra. Informou então que a prorrogação do prazo para apresentação dos pontos da Rede Fixa deliberada pelo GAISPI i prazos previstos inicialmente, lembrando ainda que, nessa deliberação, o GAISPI havia sinalizado à EAF a necessidade de avaliação do impacto. Ac Móvel, afirmou que a mencionada demora em iniciar as negociações de MVNO também trouxe atrasos nas atividades do projeto e, dessa forma, como na própria reunião do GT, registrou que o grupo entende como adequado trazer ao GAISPI a proposta de submissão de matéria ao Conselho Diretor pa prorrogação do prazo do projeto, com a sugestão de término para o dia 31 de dezembro de 2026, com relação aos projetos do GT-REDE. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apres Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6	O Secretário Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Leandro Guerra e pelos Coordenadores do GT-PAIS e do GT-REDE, r Ordinária, verifica-se que, durante o acompanhamento feito pelos seus respectivos grupos técnicos quanto às atividades em execução pela EAF, foran fatores imprevisíveis e impeditivos à implementação do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS e da Rede Privativa de Comunicação da / Pública Federal, nos prazos previstos nos itens 1.3.1 e 1.4.1 do Anexo IV-A do Edital de Licitação nº 1/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL (Edital do 5G), resq Segundo a visão apresentada pela EAF nesta Reunião Ordinária, a conclusão desses projetos passaria a ter uma nova data de previsão. Diante disso, o Secretário Executivo do GAISPI colocou em deliberação a proposta de envio de matéria para apreciação do Conselho Diretor da Anc acompanhamento feito pelo GAISPI e relatado nesta Reunião Ordinária quanto à implementação do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – P Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal e a previsão de novo prazo de conclusão, questionando os membros do GAISPI se estari com essa proposta. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovado o envio de matéria para apreciação do Conselho Diretor da / acompanhamento feito pelo GAISPI e relatado nesta Reunião Ordinária quanto à implantação do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – P Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que presente deliberação na Ata desta Reunião. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.
7	O Secretário Executivo do GAISPI solicitou ao Sr. Evandro Leo Koberstein, Coordenador do GT-COM, que fizesse um breve relato das atividades no âmb O Sr. Evandro Leo Koberstein cumprimentou, inicialmente, a todos os presentes, e deu início à apresentação sobre o relato das atividades do GT projeção de <i>slides</i> que se encontram anexos à Ata desta Reunião. Informou que o grupo realizou uma reunião no último dia 12 de junho e que teria temas a respeito da Fase Extra, a saber:

Item	Descrição																
1) Estratégia da Campanha; e 2) Diretrizes de Comunicação.	A respeito da campanha da Fase Extra, o Sr. Evandro Leo Koberstein esclareceu, quanto o seu escopo, que essa fase surgiu de acordo com a Portaria do Ministério das Comunicações, na qual elegeu 323 municípios para que fosse implementada essa nova fase de política pública. Sobre as características desses municípios, registrou que eles possuem população inferior a 20.000 habitantes, com o IDH baixo e com pequena col terrestre ou inexistente em sua grande maioria, o que dificulta ainda mais a questão de a comunicação chegar até esse público. Informou que, de levantamento feito pela EAF, 75,5% dos municípios não possuem canal de TV terrestre, de maneira que se tornaria bem difícil chegar via canal, e que é apenas um canal de TV digital. O Sr. Evandro Leo Koberstein esclareceu que seria importante não confundir essa Fase Extra com a campanha do Siga Antenado, razão pela qual a pro foi realizar uma alteração no nome dessa campanha para evitar essa confusão, trazendo como nome o “Brasil Antenado”, porque buscarão incluir a p está desassistida de televisão em todos esses municípios. Afirmou que esse “Brasil Antenado” segue com esse objetivo de levar esses canais de tel população que está alheia a essa possibilidade. O Sr. Evandro Leo Koberstein informou que, pelas questões socioculturais e pelas questões dos próprios municípios, foram encontrados vários desafios da infraestrutura precária para chegar a essa população; a ausência de mídia local, o que exigirá ações diferenciadas, por meio de carro de som, panflet em campo, “corpo a corpo”; a dificuldade de acesso à internet também nessas regiões, o que requererá outras ações de comunicação sejam realiza rádio, mobilização direta, rádios comunitárias, canais alternativos; a própria característica de vulnerabilidade dessa população, desse público alvo, torr confiança muito importantes, afirmando que todos esses fatores possivelmente gerarão um maior custo. O Sr. Leandro Guerra solicitou a palavra para registrar que gostaria de fazer um comentário que entende ser bastante pertinente sobre essa Fase Extra de comunicação quanto de execução desse projeto. Afirmou que essa fase está sendo sustentada com os recursos que sobram/sobraram da própria n vez que a obrigação do Edital quanto à migração, como o Grupo pôde ver em relação aos números apresentados pelo Sr. Takeshi Ikeda, estaria sendo sua plenitude e que, agora, no dia 30 de junho, com o término dos agendamentos, a entidade terminará basicamente essa etapa da Siga Antenado, c colocado pelo Sr. Evandro Leo Koberstein, dissociando, portanto, as marcas. O Sr. Leandro Guerra destacou que essa sobra de recursos não se refere a sobra de outros projetos e sequer de eventuais recursos que a EAF tem aplicações financeiras, por exemplo, e que estaria se referindo à sobra de recursos da própria TVRO e da migração, que tem uma característica defini Edital do 5G. Registrou que foi realizado um levantamento do custo do investimento para essa Fase Extra e que ele será totalmente coberto por e: reforçando que entende ser uma característica muito relevante a se colocar e que envolve tanto a comunicação quanto o projeto da Fase Extra como un Dando prosseguimento à sua apresentação, o Sr. Evandro Leo Koberstein informou que, em um primeiro momento, se não houver portaria do Ministério mudando as características dessa Fase Extra, ela estaria prevista da forma reproduzida abaixo, destacando que os municípios distribuídos de acordo com uma logística favorável e em uma equidade média de população que seria beneficiada dessa fase: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO Campanha até abril de 2026 <table><tr><th>Etapa</th><th>Período</th><th>Estados</th><th>Municípios</th></tr><tr><td>Extra 1 ^I</td><td>14/07 - 12/10</td><td>PI, PA, RN, CE, MA, PE</td><td>77</td></tr><tr><td>Extra 2</td><td>13/10 - 11/01</td><td>TO, PA, RR, PI, MA</td><td>138</td></tr><tr><td>Extra 3</td><td>12/01 - 12/04</td><td>ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO</td><td>108</td></tr></table> Os prazos indicados seguem o estabelecido nas diretrizes. No entanto, a execução das ações de comunicação permanece condicionada à definição orçamentária — ainda em negociação com as associações — e à conclusão dos processos de contratação dos serviços necessários.  Sobre as estratégias de comunicação, o Sr. Evandro Leo Koberstein afirmou que elas buscam levar a política pública realmente a quem precisa e que, d as características da portaria e da população alvo, são pessoas que estão em uma zona de vulnerabilidade social, de forma que será importante trab forma diferenciada para chegar a essa população e para conseguir o êxito esperado. Registrou que as ações de comunicação buscarão atendim descentralizado, fortalecimento da confiança institucional, demonstração da nova tecnologia e mobilização de atores globais por meio de uma caravana essa caravana chegará aos municípios e fará ações de mobilização social nos municípios, deixando claro que nem todos os municípios, em razão da pr do Brasil e das cidades, terão essa caravana, mas que a ideia é que se chegue a pelo menos 50% desses municípios, reforçando que a meta de caravana itinerante que fará a apresentação “corpo a corpo”, bem como fazer o cadastro das pessoas e orientar e tirar dúvidas, chegará a 30/50% dos m O Sr. Evandro Leo Koberstein destacou que, nessa fase de mobilização, a ideia será dividir a comunicação em duas fases, com 90 dias no ar, prazo es fazer toda a mobilização e para fazer as instalações. Na fase 1, nos primeiros 45 dias, informou que realizarão ações nos CRAS, caravana itinerar imprensa local e regional, disparos segmentados de <i>WhatsApp</i> e campanhas digitais, reforçando a comunicação. Na fase 2, nos 45 dias finais, i entrariam com a mídia paga, trabalhando a parte de planejamento publicitário, veiculação nos canais que que são afetos a cada uma das regi importância de que toda essa comunicação seja direcionada para essa região, visto que se houver uma expansão maior dessa comunicação, poder problema comunicacional, acarretando uma demanda excessiva para os canais de <i>Call Center</i> ou mesmo uma falsa expectativa para outras populaçõe: realmente beneficiadas pela política pública. Na sequência, o Sr. Evandro Leo Koberstein passou a tratar do segundo ponto debatido na reunião do grupo técnico e que diz respeito às Diretrizes de (Asseverou tratar de um documento que busca trazer realmente essas diretrizes de forma ampla e que não se aprofunda em detalhes por conta características de cada região/município que são bastante diferentes, de sorte que o documento visa dar a uma certa liberdade para a estratégia de ressaltando, entretanto, que as partes críticas da comunicação precisaram ser equalizadas, de modo que esse seria o objetivo desse documento. Sobre as Diretrizes de Comunicação, o Sr. Evandro Leo Koberstein fez os seguintes destaques: 1) Obrigatoriedade de realização da comunicação nos 323 municípios da Portaria MCOM nº 17.337; 2) Respeitar as características socioculturais dos municípios e dos públicos-alvo; 3) Determinar que a EAF mantenha atualizados, até o encerramento da campanha, o <i>site</i> oficial do programa e os canais oficiais de atendimento para facilitar a comunicação e o processo de agendamento; 4) As ações de comunicação poderão ser complementadas por iniciativas presenciais de mobilização social, afirmando que é justamente essa a intenc em alguns municípios, devido à própria logística, a EAF não deve conseguir chegar presencialmente, mas a ideia é que haja um esforço ao máximo para 5) As iniciativas de divulgação deverão permanecer ativas por, no mínimo, 45 dias corridos em cada um dos municípios, lembrando que cada um d participará durante 90 dias dessas fases, tanto de solicitação quanto de instalação, para que a entidade não tenha que voltar nesse município, o que s	Etapa	Período	Estados	Municípios	Extra 1 ^I	14/07 - 12/10	PI, PA, RN, CE, MA, PE	77	Extra 2	13/10 - 11/01	TO, PA, RR, PI, MA	138	Extra 3	12/01 - 12/04	ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO	108
Etapa	Período	Estados	Municípios														
Extra 1 ^I	14/07 - 12/10	PI, PA, RN, CE, MA, PE	77														
Extra 2	13/10 - 11/01	TO, PA, RR, PI, MA	138														
Extra 3	12/01 - 12/04	ES, MG, GO, BA, MT, MS, RO	108														

Item	Descrição
	absurdamente grande e extrapolaria o orçamento; e 6) Priorizar a articulação em rádios comunitárias outorgadas e ativas, na forma e nos limites legais previstos na lei, porque, conforme já relatado, os municípios não tem televisão terrestre, e então essa articulação se torna bastante apropriada para se alcançar a essa população. Finalmente, o Sr. Evandro Leo Koberstein destacou que o documento foi disponibilizado para todos os membros do GAISPI lerem, reiterando que ele tem a intenção de, de modo abrangente, a fim de balizar toda a comunicação e buscar realmente a isonomia de comunicação em todos os municípios, oportunizando todos os elegíveis a essa política pública. Concluída a apresentação, o Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se possuíam alguma dúvida em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.
8	O Secretário Executivo do GAISPI, conforme apresentado pelo Coordenador do GT-COM, Sr. Evandro Leo Koberstein, questionou os membros do GAISPI se estavam de acordo com a proposta de Diretrizes de Comunicação da Fase Extra apresentada nos termos desta Reunião. Concedida a palavra, o Sr. Luiz Carlos Abrahão questionou se essa proposta teve tempo suficiente para ser discutida no âmbito do GT-COM. O Sr. Koberstein esclareceu que sim e que inclusive a proposta foi apresentada e lida no grupo técnico, sendo disponibilizada, por e-mail, para os membros, oportunizando, até segunda-feira, um retorno de recomendações ou sugestões de aprimoramento. O Sr. Luiz Carlos Abrahão agradeceu os esclarecimentos prestados e ressaltou que tinha ficado com a impressão de que não tinha tido tempo hábil para essa discussão e que, com essa nova colocação diretiva, o Sr. Wilson Diniz Wellisch quanto ao projeto, em função de eventual mudança de critério de elegibilidade, teria a oportunidade de levar, em tempo, para discussão no GT-COM. O Secretário Executivo do GAISPI corroborou o questionamento feito pelo Sr. Luiz Carlos Abrahão, em virtude da manifestação do Sr. Wilson Diniz Wellisch, esclarecendo que o pedido do Secretário do Ministério das Comunicações era no sentido de rever diretrizes aprovadas na Reunião anterior, e que, após o Ministério, ele trará notícias se essas diretrizes necessitarão ou não de ajustes. Esclareceu ainda que as Diretrizes de Comunicação da Fase Extra foram aprovadas, porém não incluídas em Pauta, por um mero equívoco. Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra elogiou, inicialmente, o Sr. Evandro Leo Koberstein pela coordenação na elaboração dessa diretriz, e registrou a função da colocação do Sr. Wilson Diniz Wellisch, estaria entendendo que essas Diretrizes de Comunicação da Fase Extra poderiam ser adaptadas em uma possível revisão da portaria. Não havendo manifestações adicionais, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta de Diretrizes de Comunicação da Fase Extra nos termos apresentados nesta Reunião. Solicitou à Secretaria Executiva do GAISPI que adotasse as providências para edição da respectiva Portaria. Reforçou que não tenha alguma manifestação do Ministério das Comunicações, que sejam adequadas as portarias, se necessário, sendo levadas aos grupos técnicos para discussão, podendo ser convocada uma Reunião Extraordinária para deliberação do GAISPI. Concluída a deliberação, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.
9	O Secretário Executivo do GAISPI questionou os membros do GAISPI se possuíam outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.
10	O Secretário Executivo do GAISPI propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 23 de julho de 2025 (quarta-feira) às 10:00h, remota, questionando os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data. Não havendo manifestações, o Secretário Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 41ª Reunião Ordinária do GAISPI para o dia 23 de julho de 2025 (quarta-feira) às 10:00h, de forma remota. Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o Secretário Executivo do GAISPI agradeceu a presença e o empenho de todos os membros e declarou em Reunião Ordinária do Grupo.

4. APROVAÇÃO

4.1. Segue a presente Ata de Reunião assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 41ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada em 23 de julho de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio André de Assis Brasil, Usuário Externo**, em 24/07/2025, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 24/07/2025, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinícius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 24/07/2025, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **13880315** e o código CRC **F6B9966F**.